

# 株洲市人民政府办公室

株政办函〔2022〕13号

## 株洲市人民政府办公室 关于印发《2022年株洲市市政基础设施建设项目计划》的通知

各区人民政府、株洲经开区管委会,各有关单位:

《2022年株洲市市政基础设施建设项目计划》已经市人民政府同意,现印发给你们,请按照要求认真组织落实。



株洲市人民政府办公室  
2022年3月24日

# 2022 年株洲市市政基础设施建设项目计划

依据相关文件精神，结合 2022 年市政基础设施项目完成情况，以及市财政关于基金收益类项目实施需以土地实现有效出让并形成可用财力为前提的要求，在详细调研的基础上，根据资金筹措、建设时序和轻重缓急情况编制本计划。

2022 年，市政基础设施建设计划实施项目总数为 354 项(含储备项目)。其中前期项目 11 项、新建项目 154 项、续建项目 115 项，储备项目 74 项，计划总投资 654.44 亿元，本年度计划完成投资 119.88 亿元，计划完工项目表 151 项。

按照资金筹措渠道市政基础设施建设项目资金来源分以下六大类：

1.市财政全额投入项目 29 项，项目总投资 42.97 亿元，年内计划完成投资 1.61 亿元(年内市财政支付 1.2 亿元)。

2.市区、市企共建项目 6 项，项目总投资 3.06 亿元，年内计划完成投资 1.86 亿元(年内市财政支付 0.61 亿元)。

3.市本级 PPP 项目 33 项，项目总投资 118.60 亿元，年内计划完成投资 15.00 亿元。

4.其他政府性资金项目 141 项，项目总投资 275.45 亿元，年内计划完成投资 26.19 亿元。其中申请使用专项债项目 26 项，专项债资金 22.52 亿元。

5.区级财力项目 127 项，项目总投资 113.63 亿元，年内计划完

成投资 34.52 亿元。

6.企业经营性收益项目 18 项,项目总投资 100.8 亿元,年内计划完成投资 40.69 亿元。

附件:1. 2022 年株洲市市政基础设施建设项目市财政投资项目  
汇总表

2. 2022 年株洲市市政基础设施建设项目汇总表(按资金来源划分)

3. 株洲市市政基础设施项目建设计划表

## 2022 年株洲市市政基础设施建设项目市财政投资项目汇总表

序号	项目类别	实施项目数 (个)	完工项目数 (个)	总投资 (亿元)	2022 年 完成投资 (亿元)	2022 年市财政 负担金额 (亿元)	2022 年市财政 支付金额 (亿元)	备注
						2 亿预算内	2 亿预算内	
1	市财政全额投入项目	29	20	42.97	1.61	1.61	1.20	
2	市区、市企共建项目	6	3	3.06	1.86	0.82	0.61	
3	市本级 PPP 模式投入项目	33	13	118.60	15.00	0.00	0.00	
4	其他政府性资金项目 (不含储备项目)	67	29	135.63	26.19	0.00	0.00	
合 计		<b>135</b>	<b>65</b>	<b>300.26</b>	<b>44.66</b>	<b>2.43</b>	<b>1.81</b>	

## 附件 2

## 2022 年株洲市市政基础设施建设项目汇总表（按资金来源划分）

序号	项目类别	实施项目（个）			完工项目（个）			总投资 （亿元）	年内投资 （亿元）	备注	
		城市畅通类	环境安全类	新基建类	城市畅通类	环境安全类	新基建类				
1	市财政全额投入项目	19	10	0	13	7	0	42.97	1.61		
2	市区、市企共建项目	6	0	0	3	0	0	3.06	1.86		
3	市本级 PPP 模式投入项目	23	10	0	10	3	0	118.60	15.00		
4	其他政府性 资金项目	专项债	23	3	3	5	3	0	113.93	22.52	
		其他	18	20	0	3	18	0	21.70	3.67	
		小计	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>135.63</b>	<b>26.19</b>	
		储备项目	25	14	35	0	0	0	139.82	0.00	
		合计	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>275.45</b>	<b>26.19</b>	
5	区财政（含原 区平台公司）	天元区政府	16	11	4	11	11	4	11.60	5.88	
		芦淞区政府	7	6	2	1	2	2	4.80	1.93	
		荷塘区政府	14	4	5	3	1	5	23.00	5.79	
		石峰区政府	5	4	4	2	3	3	11.67	3.85	
		渌口区政府	5	8	5	2	3	4	45.21	10.30	
		株洲经开区管委会	18	3	6	10	0	6	17.36	6.78	
		小 计	<b>65</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>113.64</b>	<b>34.53</b>	
6	企业经营性收益项目	0	9	9	0	8	5	100.80	40.69		
	小 计	<b>179</b>	<b>102</b>	<b>73</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>654.52</b>	<b>119.88</b>		
	合 计	<b>354</b>			<b>151</b>			<b>654.44</b>	<b>119.88</b>		

## 株洲市市政基础设施项目建设计划表（市财政全额投资项目）

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目建设期	截止 2021 年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年 市财政 计划投 资额 (万元)	2022 年 市财政 支付金 额 (万 元)	计划 进度	资金 来源	备注
1	城市 畅通 类	市住建局	过江通道 前期研究	新塘路- 嵩山路	前期	规划定线方案研究及项目包装 (长 3.85km)	270000		0	100	100	完成方 案	市财 政	
2	城市 畅通 类	市住建 局、芦淞 区政府	莲易大道 (红旗广 场-白关互 通)市政化 改造工程	红旗广 场-白关 互通段	前期	映日路、悦宾路、株金路三处进 行平面交叉路口改造，芭蕉冲新 建一处平面交叉，服瑞互通段设 菱形立交。	39180		0	100	100	进行前 期工作	市财 政	
3	城市 畅通 类	市住建局	航空产业 基础设施 配套	芦淞区	前期	航空大道-南环线节点新建工程 等：北起南环线，南至老株渌路， 长约 1.5km	87116		0	50	50	完成方 案及专 项债项 目包装	市财 政	

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
4	城市畅通类	市住建局	铁东路南段(株洲南站-枫溪大道)新建工程	株洲南站-枫溪大道	续建	1km 市政道路工程, 40 米宽(近期按 36 米实施), 城市主干道	10000	2019.09-2022.06	9000	1000	750	完工	市财政	因征地拆迁问题, 本项目与枫溪大道交叉路口处会滞后, 交叉路口处投资预计将超出概算金额
5	城市畅通类	市住建局	航空大道(创业二路-创业一路)提质改造工程	创业二路-创业一路	新建	株洲市航空大道(创业二路-创业一路)提质改造工程主要建设内容为现状路面病害处理、破损修复、现状砼路面加罩沥青及标志标线工程。全长约 275 米, 路幅标准宽度 40 米, 双向六车道, 道路等级为城市快速路, 设计时速 60 公里/小时。	300	2022.06-2022.10	0	300	225	完工	市财政	书记批示、市委督查
6	城市畅通类	市住建局	南方中学人行天桥新建工程	芦淞区	新建	南方中学人行天桥位于机场大道和航展路交叉口西侧 32.7 米处, 天桥采用钢结构形式, 桥梁全长 52 米, 桥面宽 4 米	650	2022.09-2022.12	0	650	488	完工	市财政	(株府阅[2021]33号)关于南方中学整体搬迁工作会议纪要

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
7	城市畅通类	交警支队	交通微改工程(含设计方案)	市区	新建	封闭衡山中路湘水湾三期进出口北侧中心绿化开口、芦淞大桥及长江路(长江广场-莲花路)中央隔离护栏、枫溪大桥西桥头交通微改(隔离栏杆及标线)、黄河路(天伦路口)隔离护栏	200	2022.09-2022.10	0	200	150	完工	市财政	慧泉书记11月5日全市主要道路调研指示要求(分年度纳入建设计划)。二中附小周边交通组织优化:城发集团负责停车设施的建设及后期运营,市财政补助部分土建资金。尚格小学周边交通组织优化:天元区负责征拆,市财政补助部分土建资金。京淶立交匝道口:芦淞区负责征拆,市财政补助部分土建资金。枫溪大桥西桥头交通改造-路网完善规划138路由天元区政府负责实施。
8	城市畅通类	天元区政府			新建	炎帝大道-栗雨南路改造、白鹤菱溪小学周边交通组织优化、长江北路-森林路交叉口改造、神农大道-长江北路交叉口改造、长江广场交通微改、尚格-滨江路交叉口新增信号灯及微动土60万	500	2022.06-2023.05	0	500	375	部分完工		
9	城市畅通类				新建	尚格小学周边交通组织优化	500	2022.06-2022.10	0	200	150	完工		
10	城市畅通类	市城发集团			新建	二中附小周边交通组织优化(含生态停车设施建设)	380	2022.05-2022.12	0	100	100	完工		
11	城市畅通类	芦淞区政府			新建	京淶立交匝道口(和谐家园附近)改造	600	2022.09-2023.03	0	200	150	完成征拆启动建设		
12	城市畅通类				新建	株洲大桥东桥头交通组织优化,东环线、南环线主线外侧不规范开口封闭	70	2022.05-2022.07	0	70	70	完工		



序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
13	城市畅通类	荷塘区政府	交通微改工程(含设计方案)	市区	新建	荷塘大道现状地下通道改造	260	2022.04-2022.08	0	260	195	完工		
14	城市畅通类	石峰区政府			新建	红旗路-老铁东路口改造	80	2022.09-2022.11	0	80	80	完工		
15	城市畅通类	市城管局	市政工程维护中心	船舶碰撞桥梁隐患整治	7座跨江大桥	新建	3200	2022.04-2023.12	0	200	200	完成评估验算及桥梁标识完善	市财政	(株城报[2021]121号)关于2022年市本级政府投资项目计划的请示)领导批示。(株府录[2021]54号)株洲市船舶碰撞桥梁隐患治理专题会议备忘录(建设资金待进一步明确)

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
16	城市畅通类	市城管局 市政工程维护中心	桥梁、道路、排水专项维修(含无障碍设施改造、海绵化改造、排水及电力管沟)	市区	新建	道路中修: 杉塘路人行道中修(建设路至人民北路)、枫溪大道东侧人行道中修(烟草局至天池路)、枫溪大道西侧人行道中修(烟草局至天池路)、市府路道路中修(人民南路至建设南路)、建设北路道路中修(铁桥至天桥街)、建设北路道路中修(天桥街至清石广场)、枫溪大道道路中修(芦淞区自然资源局至小巨蛋酒店)、拥军路道路中修(建设南路—沿江路)、茨菇塘路道路中修(钻石路至长寿路口)、文化路道路中修(新华路口至石宋路)、人民北路道路中修(白石港路至人民路跨铁路桥)、人民中路东侧人行道中修(体育路至红港路)、人民中路西侧人行道中修(体育路至红港路)、果园路人行道中修(清石广场至镀锌管厂)、南郊垃圾场场内道路中修, 封闭东环北路三处绿化开口 排水专项维修: 株董路(雅马哈减震器厂至株董路桥)、市府路(人民南路至建设南路) 桥梁专项维修: 芦淞大桥、石峰大桥、坚固立交桥、株洲大桥	2800	2022.09-2022.12	0	2800	2100	完工	市财政	1、其中株董路排涝项目应与株董路雨污分流项目同步实施。2、大中修项目批示: 关于2022年市本级政府投资项目计划的请示)领导批示(株城报[2021]121号)

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
17	城市畅通类	市城管局 市政工程维护中心	电厂立交桥排水改造工程	建设北路电厂立交桥	新建	<p>高区：新建 d1500 雨水管道，顶管施工，长约 320m，对现状 DN500-800 管道封堵及清淤；低区：新建泵站 1 座，规模 1.0m<sup>3</sup>/s，新建压力管 DN1000，长约 400m，新建 DN300-DN600 及窨子，长约 200m</p>	1200	2022.04-2022.11	75	1125	844	完工	市财政	
18	城市畅通类	市城管局 市政工程维护中心	跨江大桥结构检测	一至五桥五座跨江大桥	新建	一至五桥五座跨江大桥结构检测评估	300	2022.05-2022.08	0	300	225	完工	市财政	（（株城报[2021]121号）关于2022年市本级政府投资项目计划的请示）领导批示。养护费用未包含城市桥梁结构定期检测。根据城市桥梁养护技术标准，I类养护的城市桥梁宜为3-5年。现距上次2015年检测已有6年之久。

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
19	城市畅通类	市城管局 市政工程维护中心	桥梁独柱墩处治	坚固立交桥、红旗立交桥、田心立交桥、芦淞大桥、天元大桥	续建	坚固立交桥主线桥第2联, D匝道桥共1联, 红旗立交桥主线桥第2联左, 主线桥第2联右, F匝道桥共1联, G匝道桥第2联、田心立交桥F匝道桥第1联, F匝道桥第2联, F匝道桥第6联, F匝道桥第7联, G匝道桥第1联, G匝道桥第2联、芦淞大桥M匝道桥共1联, N匝道桥共1联、天元大桥A匝道桥共1联, B匝道桥共1联等桥梁独柱墩处治	881	2021.12-2022.12	550	331	331	完工	市财政	《关于株洲地区存在的安全隐患问题》(陈文浩副省长交办件), 株洲市坚固立交桥等5座桥梁匝道为独柱单点支撑结构, 存在倾覆失稳风险隐患; 《关于坚固立交桥等5座桥梁独柱墩隐患应急处置工作调度会议备忘录》(株府录【2021】47号)明确, 将坚固立交桥等5座桥梁独柱墩加固处置项目列为2021年应急抢修政府投资项目。(《株城报[2021]121号)关于2022年市本级政府投资项目计划的请示)领导批示。原计划分两年支付, 2021年支付550万, 2022年支付550万。

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
20	环境安全类	市住建局	项目前期	市区	新建	2022年海绵城市建设评估及申报, 地下基础设施建设管理方案, 历史街区及历史建筑保护专项规划、城市畅通行动一张图、雨污分流管网改造项目包装及咨询服务	800	2022.05-2022.12	0	800	800	完工	市财政	
21	环境安全类	公用事业服务中心	枫溪大道污水干管新建工程	枫溪大道(天元大桥~百江路)	前期	新建污水管 DN400~500L=240m, 污水顶管 D1000 L=1470m。现状管道修复及清淤。	3400	2023.04-2023.11	0	80	80	完成前期	市财政	
22	环境安全类	公用事业服务中心	庆云山路雨污分流改造工程	庆云山路(百江路~石宋西路)	前期	新建雨水管 DN600~800 L=900m, 改造修复现状合流管道为污水管及清淤。	620	2023.04-2023.11	0	30	30	完成前期	市财政	
23	环境安全类	公用事业服务中心	老株洲工学院片区污水管道改造工程	JC73路(JC983路~服饰大道)、德政路、东环线西辅道	新建	新建污水管 DN400~500L=750m, 顶管 D1000 L=1210m。现状管道修复及清淤。	2700	2022.07-2022.12	0	2700	2000	完工	市财政	建宁港流域补充项目

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
24	环境安全类	公用事业服务中心	陈埠港流域雨污分流改造	天泰路-排渍站	新建	新建部分污水管道和提升泵站	1000	2022.03-2022.12	0	1000	600	完工	市财政	22年督查预备项目
25	环境安全类	公用事业服务中心	沿王塔冲路污水干管新建工程、株董路雨污分流	王塔冲路(芦淞区蓝天幼儿园~建设南路)	新建	新建污水管 DN400~500L=400m, 顶管 D1000 L=620m。现状管道修复及清淤。	2000	2022.07-2022.12	0	2000	1150	完工	市财政	建宁港流域补充项目(其中株董路雨污分流项目资金200万元,应与株董路排涝项目同步实施)
26	环境安全类	市城管局 株洲市灯饰管理处	黄河南路箱变改造	市区	新建	原有配电房及变压器拆除, 更换安装 800KVA 箱变一台	55	2022.08-2022.09	0	55	41	完工	市财政	(《株城报[2021]121号)关于2022年市本级政府投资项目计划的请示)领导批示

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年市财政计划投资额(万元)	2022年市财政支付金额(万元)	计划进度	资金来源	备注
27	环境安全类	市城管局 株洲市灯饰管理处	路灯地下电缆及监控终端设备安全运行维修改造	市区	新建	更换路灯供电电缆 8 条，更换监控终端设备 100 台	405	2022.03-2022.12	0	405	304	完工	市财政	
28	环境安全类	排水公司	龙泉污水处理厂污水干管改造及排涝工程	市区	新建	龙泉污水处理厂污水干管及排涝设施改造	200(排涝部分)	2022.06-2023.05	0	200	150	启动建设	市财政	
29	环境安全类	水务集团 排水公司	霞湾厂中水改造项目	石峰区霞湾污水处理厂	新建	新建一个 2 万吨/天的中水泵房以及中水管网 960 米和自来水管网 800 米的改造	270	2022.06-2022.12	0	270	200	完工	市财政	
合 计							429667		9625	16106	12037			

## 株洲市市政基础设施项目建设计划表（区投市补、市企共建项目）

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	2022年 市财政 支付金 额(万元)	计划 进度	资金 来源	备注
1	城市畅 通类	市住建局		枫溪大道 (608所段) 下穿改造工 程	航空大道- 伟大路	续 建	长约 805 米，宽度 60 米。 其中地面长度 505 米，隧 道长度 300 米，隧道宽度 41.7 米。	24954	2021.06- 2022.06	9000	15954	5000	完工	区投市 补、市 企共建 项目	608 所资金 11000 万元， 其余市财政 资金
2	城市畅 通类	天元区 政府	天元区 住建局	印象路	规划 156 路-黄山西 路	新 建	长 164m，宽 12m（含生态 树池、溢流井、雨水花园、 透水铺装等海绵设施）	300	2022.05- 2022.10	0	300	110	完工	区投市 奖	市区共建市 财政补助海 绵化改造及 城市畅通项 目（1000 万）。恢清 市长关于市 财政设立株 洲市海绵城 市建设项目 奖补资金请 示的批示
3	城市畅 通类	芦淞区 政府	芦淞区 住建局	莲塘小学周 边道路	莲塘小学	新 建	（含生态树池、溢流井、 雨水花园、透水铺装等海 绵设施）	500	2022.10- 2023.08	0	300	113	完成部 分路基 工程	区投市 奖	
4	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘区 住建局	荷塘大道西 辅道一期	砚塘坡路- 新华东路	新 建	长 210m,宽 26m(含生态树 池、溢流井、雨水花园、 透水铺装等海绵设施)	1050	2022.09- 2023.06	0	400	150	完成部 分路基 工程	区投市 奖	



序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	2022年 市财政 支付金 额(万元)	计划 进度	资金 来源	备注
5	城市畅 通类	石峰区 政府	株洲循 环集团	北站路支路 微改造工程	石峰区	新建	全长 650 米，路宽 6 米， 道路排水等改造（含生态 树池、溢流井、雨水花园、 透水铺装等海绵设施）	400	2022.05- 2022.11	0	400	150	完工	区投市 奖	
6	城市畅 通类	石峰区 政府	市国投 集团	规划四路	日新路-中 车大道	新建	全长 600m，宽 18m（含生 态树池、溢流井、雨水花 园、透水铺装等海绵设施）	3348	2022.08- 2023.03	787	1200	600	完成部 分路基 工程	区投市 奖	市财政补助 600 万元（专 项债入库项 目）
<b>合 计</b>								<b>30552</b>		<b>9787</b>	<b>18554</b>	<b>6123</b>			

## 株洲市市政基础设施项目建设计划表（市本级 PPP 模式投资项目）

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
1	环境安全类	市住建局		株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程	市区	新建	污水治理：建宁港太阳支流等黑臭水体治理、建宁港流域（不含主港）水环境综合治理、陈埠港水环境治理、凿石水环境综合治理、28区排水干渠水环境综合治理、枫溪污水处理厂二期及配套管网工程、群丰污水处理厂一期及配套管网工程、中心城区污水系统“提质增效”工程调查等。	329438	2022.04-2027.12	12000	30000	启动建设	PPP	重点推进陈埠港、凿石港水环境综合治理等工程
2	城市畅通类	市住建局	国盛融城公司	轨道城 PPP 一期项目（云霞大道、卧龙路、中车大道、田心大道）	石峰区北起沪昆高速，南至时代大道	续建	云霞大道全长约 1950 米，卧龙大道全长约 2120 米，中车大道全长约 3680 米，田心大道全长约 5700 米；轨道城片区雨水排水工程（中车大道-新桥路）长度 1.1 公里，2.4 米双排暗埋管道；田心大道古滑坡段地质灾害处置工程。	90586	2016.06-2022.12	86524	4060	完工	PPP	包含了轨道城片区雨水排水工程

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
3	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	喻家坪路二期	铜霞路-老工业路	前期	城市次干道，铜霞路-老工业路，道路里程1014m，宽度32m，双向四车道，设计速度40km/h。	15357	2023.03-2024.03	0	50	进行前期工作	PPP	
4	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	清水塘数字智造产业园内规划道路	石峰区清水塘中北部	新建	位于清霞路以东、清水塘大道以西、株冶路以南及铜霞路以北地块内规划道路。	10000	2022.03-2023.02	0	9000	基本完工	PPP	
5	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	口岸二路	清霞路-铜霞路	新建	城市支路，道路里程约634米，宽度15米，双向两车道，设计速度30km/h	3000	2022.09-2023.09	0	150	完成前期工作，启动建设	PPP	
6	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	QST12路	临江路-QST11路	新建	城市支路，道路里程约790米，宽度18米，双向两车道，设计速度30km/h	5000	2022.09-2023.12	0	150	完成前期工作，启动建设	PPP	
7	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	QST11路	湾塘路-清湖路	新建	城市支路，道路里程约530米，宽度18米，双向两车道，设计速度30km/h	4000	2022.10-2023.12	0	50	完成前期工作，启动建设	PPP	
8	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	霞湾路二期	湾塘路-清湖路	新建	城市次干道，道路里程约464米，宽度28米，双向四车道，设计速度40km/h	4000	2022.10-2023.12	0	50	完成前期工作，启动建设	PPP	
9	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	老工业路四期	清湖路-湘芸北路	新建	城市主干道，道路里程约977米，宽度42米，双向六车道，设计速度60km/h	16000	2022.11-2024.06	0	50	完成前期工作，启动建设	PPP	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
10	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	株冶路三期	QST10路-湘芸北路	新建	城市次干道，QST10路-湘芸北路，道路里程1370m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h。	9773	2022.03-2023.12	1050	600	启动QST10路-清湖路段道路建设	PPP	
11	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	老工业路三期	清水塘大道-丁山路	新建	城市主干道，清水塘大道-丁山路，道路里程970m，宽度42m，双向六车道，设计速度60km/h。	19000	2022.12-2023.12	50	150	完成前期工作，启动建设	PPP	
12	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	QST02路(铜霞路-株冶路)	铜霞路-株冶路	新建	城市次干路，铜霞路-株冶路，长500米，宽32米	3200	2022.12-2023.12	0	300	完成前期工作，启动建设	PPP	
13	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	QST06路(铜霞路-株冶路)	铜霞路-株冶路	新建	城市支路，铜霞路-株冶路，道路里程500m，宽度28m，双向四车道，设计速度30km/h。	9836	2022.12-2023.12	0	300	完成前期工作，启动建设	PPP	
14	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	QST10路	铜霞路-老工业路	续建	城市次干道，铜霞路-老工业路，道路里程1265m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h。	11083	2021.06-2022.06	9572	1511	完工	PPP	
15	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	清水塘大桥	天元区新东路-石峰区清霞路	续建	项目为城市主干道，天元区新东路-石峰区清霞路，道路里程约2400m，双向六车道，其中清水塘大桥为主跨408m钢桁拱。	150256	2019.09-2022.12	95000	55256	完工	PPP	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
16	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	霞湾路一期	清湖路-铜霞路	续建	城市次干道,清湖路-铜霞路,道路里程 1010m, 宽度 28m, 双向四车道, 设计速度 40km/h。	16487	2019.09-2022.09	16387	100	完工	PPP	
17	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	口岸一路	铜霞路-清霞路	续建	城市支路,铜霞路-清霞路,道路里程 582m, 宽度 24m, 双向两车道, 设计速度 30km/h。	9761	2020.09-2022.12	8437	1324	完工	PPP	
18	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	清水塘大道二期	铜霞路-清霞路	续建	城市主干道,铜霞路-清霞路,道路里程 800m, 宽度 42m, 双向六车道, 设计速度 60km/h。	12471	2020.10-2022.12	10840	1631	完工	PPP	
19	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	临江路二期	清湖路-湘芸北路	续建	城市次干道,清湖路-湘芸北路,道路里程 1100m, 宽度 24m, 双向两车道, 设计速度 40km/h。	11302	2021.01-2022.12	8940	2362	完工	PPP	
20	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	株冶路二期	清水塘大道-QST10路	续建	城市次干道,清水塘大道-QST10路,道路里程 1550m, 宽度 28m, 双向四车道, 设计速度 40km/h。	16018	2020.10-2023.06	11284	1000	完成 40% 路基	PPP	
21	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	老工业路一期	清水塘大道-清霞路	续建	城市主干道,清水塘大道-清霞路,道路里程 1200m, 宽度 42m, 双向六车道, 设计速度 60km/h。	16637	2020.10-2023.06	10207	2000	完成 40% 路基	PPP	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
22	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	老工业路二期	清湖路-清霞路	续建	城市主干道,清湖路-清霞路,道路里程 920m, 宽度 42m, 双向六车道, 设计速度 60km/h。	9309	2021.06-2022.12	6705	2604	完工	PPP	
23	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	清霞路三期	清水路-铜霞路	续建	城市主干道,清水路-铜霞路,道路里程 1695m, 宽度 42m, 双向六车道, 设计速度 60km/h。	32783	2020.10-2022.12	24583	8200	完工	PPP	
24	城市畅通类	市住建局	清水塘投资公司	株冶路四期	清水塘大道-QST06路	续建	城市次干道,清水塘大道-QST06路,道路里程 900m, 宽度 28m, 双向四车道, 设计速度 40km/h。	12395	2021.03-2022.12	11163	1232	完工	PPP	
25	环境安全类	市住建局	清水塘投资公司	新桥高排河道提质改造工程(清水路-铜霞路段)	石峰区清水塘新桥高排渠沿线	前期	清水路-铜霞路段,占地约 212 亩	22048	2023.03-2024.12	0	50	进行前期工作	PPP	
26	环境安全类	市住建局	清水塘投资公司	清水塘城市公园二期A区	石峰区清水塘中南部	新建	占地面积约 120 亩。	15226	2022.05-2023.05	4000	1000	完成部分工程	PPP	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
27	环境安全类	市住建局	清水塘投资公司	清水塘城市公园二期B区	石峰区清水塘中南部	新建	占地面积约 127 亩。	47400	2022.05-2023.12	1050	500	完成前期工作,启动建设	PPP	
28	环境安全类	市住建局	清水塘投资公司	铜霞路两侧提质改造工程	铜霞路沿线	新建	起于株冶路,止于湘云北路,全长约 4.4KM,设计范围面积约 24.6 万平方米。建设内容包含景观园路设计、景观节点设计、植物设计、沿线服务驿站设计,沿线配套设施建设(路灯、坐凳、垃圾桶、导视系统)、海绵城市建设等内容。	13400	2022.06-2024.05	0	300	完成前期工作,启动建设	PPP	
29	环境安全类	市住建局	清水塘投资公司	公共服务项目(学校)	清水塘片区	新建	片区范围内小学、初中、高中学校建设。	50000	2022.12-2024.09	0	300	完成前期工作,启动建设	PPP	
30	环境安全类	市住建局	清水塘投资公司	清水塘消防站	石峰区清水塘北部	新建	占地面积约 10 亩。	2000	2022.01-2022.12	0	2000	完工	PPP	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
31	环境安全类	市住建局	清水塘投资公司	霞湾港生态保护带工程	清水塘大道西侧	续建	占地面积约 630 亩。	104799	2021.06-2023.10	11724	7000	铜霞路以北段完成50%，铜霞路以南段启动建设	PPP	
32	环境安全类	市住建局	清水塘投资公司	新桥高排河道提质改造工程(铜霞路-临江路段)	石峰区清水塘新桥高排渠沿线	续建	铜霞路-临江路段，占地约 71 亩	7534	2020.09-2022.09	6464	1070	完工	PPP	
33	环境安全类	水务集团	白石港项目公司	株洲市白石港(湘江入口-学林路)水环境综合治理 PPP 项目	白石港湘江入口-白石港学林路	续建	①白石港水质净化中心扩建工程：10 万 m <sup>3</sup> /天；②13.9 公里污水管建设，12 处排口整治；③1.5 万 m <sup>3</sup> 调蓄池；④10.5 公里河道清障及清淤疏浚；⑤白石港排涝泵站	105944	2019.09-2022.12	90300	15644	完工	PPP	
合 计								1186043		426280	149994			



## 株洲市市政基础设施项目建设计划表（其他政府性资金项目）

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
1	城市畅通类	市住建局		火车站改造周边配套基础设施建设项目	芦淞区株洲火车站周边	续建	对火车站周边配套基础设施实施改造,包括室外配套工程,地下空间、临时保通工程、集散厅宣传展示墙、车站周边环境整治及新华西路新华桥接线工程等6个子项	60200	2021.10-2023.06	2000	23000	完成部分工程量	专项债	火车站改造周边配套基础设施专项债
2	城市畅通类	市住建局		长江广场地下空间综合开发工程(一期)	天元区海城路	续建	总建筑面积约11119m <sup>2</sup> (新建人防地下车库建筑面积10229m <sup>2</sup> ,地下机电设备用房建筑面积681m <sup>2</sup> ,地面建筑面积209m <sup>2</sup> ,基坑支护约720m,道路恢复长度约800m,景观绿化面积5240m <sup>2</sup> ,配套照明、排水等市政管网,设备购置安装等)	9304	2021.10-2022.08	2500	6804	完工	省、市人民防空专项资金	
3	城市畅通类	市交通局		株洲市新华西路新华桥接线工程	新华西路跨京广、沪昆和长株潭城际铁路上方	新建	新华桥接线工程全长137.9米(桥西段58.7米,桥东段79.2米),包括道路、排水、照明、绿化、交通工程及其他城市公用设施等,按城市主干路标准实际,标准路幅38.2米,双向八车道,设计时速50公里每小时。	2009	2022.03-2022.08	0	2009	完工	专项债	火车站改造周边配套基础设施专项债

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
4	城市畅 通类	市交通局		新华桥拆 除重建工 程	新华路-人 民路交叉 口	续 建	道路长度:113.16 米, 道路宽度:40 米;	14000	2020.12- 2022.08	8073	5927	完工	专项债	火车站改 造周边配 套基础设 施专项债
5	城市畅 通类	中国铁路广州 局集团有限公 司长沙工程建 设指挥部		株洲火车 站改扩建 工程	株洲火车 站	续 建	项目总占地 33.4 亩, 采用线侧式+ 线上式综合站型, 站房由东、西子 站房及高架候车室组成, 西站房基 本站台旅客通过一层“平进平出”, 其他站台旅客通过东、西站房及高 架候车室进站、地道出站, 即“上 进下出”。主要工程内容有: 拆除 既有站房 16486 平方米, 拆除既有 地下人防工程 560 平方米, 新建站 房 45100 平方米; 拆除既有站台雨 棚和进站天桥, 将第 1-3 站台高度 由 0.5 米改为 1.25 米站台, 在站 台中心位置新建 12 米宽出站地道, 保留既有出站地道。接长既有行包 地道、邮政地道、出站地道在站 台上的出入口。新建 6 座站台的站 台面、站台雨棚, 站台雨棚建筑面 积 20400 平方米。工程同步配套建 设通信、信息、电力、暖通、给 排水等设施;	146400	2019.10- 2022.12	98980	47420	完工	专项债	株洲站改 扩建专项 债

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
6	城市畅通类	市住建局	城发集团	建宁大桥东匝道及南北辅道新建工程	芦淞区	前期	北辅道长 1488.11 米, 宽 15 米, 南辅道长 1266.95 米, 路幅宽 15 米, A 匝道 209.31 米, B 匝道 150.88 米, C 匝道 164.31 米, D 匝道 165.15 米, 匝道路幅宽 8.5 米	37432	2023.05-2024.12	3676	13000	进行拆迁	专项债	高新技术产业园区配套设施专项债
7	城市畅通类	市住建局	城发集团	莲易大道(白关镇)临时接线工程	芦淞区	新建	A 匝道为双向匝道, 长约 250 米, 宽 14.5 米; B 匝道为单向匝道, 长约 168 米, 宽 7.5 米; C 匝道为单向匝道, 长约 145 米, 宽 7.5 米	2476	2022.11-2023.12	0	1000	启动建设	专项债	高新技术产业园区配套设施专项债
8	城市畅通类	市住建局	城发集团	石峰大桥东匝道	石峰区	新建	匝道全长约 680 米, 匝道宽 8.5 米; 株冶路、旗芸路全长约 580 米, 宽 15 米, 按城市次干道标准设计。	23459	2022.06-2023.12	4950	5500	启动建设	专项债	高新技术产业园区配套设施专项债
9	城市畅通类	市住建局	城发集团	滨江大道	建宁大道匝道-健康大道	新建	项目占地约 119 亩, 道路总长约 1520 米, 路幅 27 米	15700	2022.10-2023.10	30	1510	启动建设	专项债	株洲国家高新区动力谷配套公共基础设施项目专项债

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
10	城市畅通类	市住建局	城发集团	株洲市响田大桥拓宽改造连接线工程	石峰区	新建	建设内容包括新建道路、排水、照明、绿化景观、交通设施及附属工程等。拓宽改造接线起点接先锋路，终点至响田路，分东西两侧。西接线改造道路长约520米；东接线改造道路长约260米。规划路幅宽度29米，双向6车道，道路等级为城市快速路，设计时速60公里/小时	5767	2022.12-2023.09	10	2100	完成路基工程	专项债	高新技术产业园区配套设施专项债
11	城市畅通类	市住建局	城发集团	石峰大桥西匝道	天元区	新建	匝道全长约768.5米，匝道宽13.25米，规划03路、规划13路全长约744.86米，道路宽度12.5米，单向双车道，按城市支路标准设计，设计时速为30公里/小时；滨江路改造长度约237米，按城市次干道标准设计，设计时速为40公里/小时	25017	2022.06-2023.12	3050	11200	完成下部结构及排涝工程	专项债	高新技术产业园区配套设施专项债
12	城市畅通类	市住建局	城发集团	中车株机厂前区改造项目	石峰区	新建	主要建设内容为地下停车场、广场、景观平台等	8000	2022.09-2023.12	0	5000	完成部分工程量	专项债	高新技术产业园区配套设施专项债

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
13	城市畅通类	市住建局	城发集团	沪昆线K1109+727五公司道口平改立(近期)工程	石峰区	续建	道路全长 193 米, 其中铁路南侧约 68 米, 规划路幅宽度 20 米, 双向四车道; 铁路北侧约 125 米, 规划路幅宽度 12 米, 双向二车道。道路等级为城市支路, 设计时速 30 千米/小时。	2787	2021.10-2022.06	2187	600	完工	市财政	资金为2021年结转资金
14	城市畅通类	市住建局	城发集团	武广大道	湘江大道-滨江大道	续建	项目占地约 139.4 亩, 道路总长约 1300 米, 路幅 40 米	26448	2021.10-2023.08	12300	6200	路基工程完工	专项债	株洲国家高新区动力谷配套公共基础设施项目专项债
15	城市畅通类	市住建局	城发集团	湘江大道二期	雷打石镇-三门镇	续建	建设项目总长 14.4km, 路幅 23.5 米; 另设三门连接线, 路基宽 10M, 路线长 2.899km, 项目总占地约 1132 亩	57475	2021.10-2024.10	21615	5860	基本完成醴娄高速互通段 1.5KM 路基工程建设及启动 2A 标段部分路基施工	专项债	株洲国家高新区动力谷配套公共基础设施项目专项债(按照 2014 年批复总投)

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
16	城市畅通类	市住建局	城发集团	铁东路(规划26路-新华路)和新塘西路(铁东路-C20路)新建工程	规划26路至新华路	续建	铁东路道路工程等级为城市主干道,路幅宽度:主线隧道(14.1米×2),主线高架(12.25米×2、14.75米×2),辅道(8.5米、7.5米);新塘西路(铁东路-JC20路)项目建设用地面积为131亩,西起铁东路,东至JC20路,路段全长约910米(桩号K0+038.47~K0+948.47),规划路幅宽40m,主线双向六车道,道路等级为城市主干道,设计时速50千米每小时。	225368	2020.12-2023.12	113000	30000	隧道工程:完成所有施工;道路工程:完成新华路至公园路段施工并开放交通;桥梁工程:完成所有桩基、承台、墩柱和部分箱梁施工;新塘西路完工	专项债+基金收入	株洲国家高新区田心高科园轨道交通产业配套基础设施专项债
17	城市畅通类	市住建局	城发集团	株洲市响田大桥拓宽改造工程	石峰区	续建	新建桥梁、电力、照明、排水、交通设施、铁路防护及监测工程,既有响田桥部分桥面改造和栏杆更换修补等;新建响田大桥位于既有响田大桥北侧,设计起点里程为K0+934.456,设计终点里程为K1+267.956,全长333.5米	19696	2021.09-2023.09	4500	10700	完成桥梁下部结构	专项债	高新技术产业园区配套设施专项债

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
18	城市畅 通类	市住建 局	城发集 团	株洲市动 力大道 [铁东路 田心段 (重桥西 路-田红 路)]改造 工程	重桥西路-田 红路	续建	田心路项目：北起重桥西路，南至田红路，长约 1.86km；第一段：重桥西路-新民路，长度约 0.81km，提质改造（双向 4 车道，路幅宽 24 米）。第二段：新民路-田红路段，长度约 1.05km，新建（双向 4 车道，路幅宽 24 米）	34220	2021.08- 2022.08	20000	14220	完工	专项债 +基金 收入	高新技术 产业园区 配套设施 专项债
19	城市畅 通类	市住建 局	市城发 集团	响浅路 (湘芸路 -滨江路)	湘芸路-滨江 路	续建	项目西起湘芸路，东至湘江大道，城市主干道，道路长 3697 米，标准路幅宽 32 米	25501	2017.05- 2023.12	22220	800	湘芸路至 K1+100 段完成路 基及排 水， K1+800 至湘江大 道完成路 基及排水	基金收 入	
20	城市畅 通类	市住建 局	市城发 集团	栗合路	西站南路-长 江西路	续建	项目南起西站南路，北至长江西路，城市次干道，道路长 2500 米，路幅宽 32 米	18298	2016.07- 2023.12	14812	1700	启动万利 砖厂至西 站南路场 平工作	基金收 入	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
21	城市畅 通类	市住建 局	市城发 集团	枫溪生态 城湘江东 岸综合整 治二期沿 江南路 (枫溪大 桥-溪三 路)新建 工程	枫溪大桥-溪 三路	续 建	道路全长约 1.5km, 路幅宽度 24m, 等级为城市次干路	24636	2019.05- 2023.09	22636	500	路基施工	基金收 入	
22	城市畅 通类	城发集团		建宁大桥 西桥头南 北辅道	天元区	新建	项目西起西环线, 东至滨江路。南 辅道全长 850 米, 宽 14-18 米; 北 辅道全长 950 米, 宽 14-18 米	21074	2022.03- 2022.12	14417	6657	完工	专项债	高新技术产业园区 配套设施 专项债(超 出概算部 分应按照 政府投资 管理办法 要求履行 程序)



序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
23	城市畅通类	市住建局	市国投集团	盘龙路	大丰—藏龙路	前期	长约1080m, 路幅宽42m	17552	2023.10-2024.12	40342	25	办理前期手续	专项债+基金收入	株洲经济开发区城际铁路大丰站片区配套公共基础设施专项债
24	城市畅通类	市住建局	市国投集团	言书路	傅家冲路-潭海路	前期	长约810m, 路幅宽30m	9403	2023.10-2024.12		50	办理前期手续		
25	城市畅通类	市住建局	市国投集团	藏龙路	迎宾大道-盘龙路	新建	长1140m, 宽40m	41072	2022.07-2024.12		1500	路基施工		
26	城市畅通类	市住建局	市国投集团	言书路	藏龙路-潭海路	续建	长500m, 宽30m	5804	2020.11-2023.11		310	一段完工, 一段路基施工		
27	城市畅通类	市住建局	市国投集团	泉塘路	盘龙路-云龙大道	续建	长660m, 宽15m	3572	2020.11-2023.11		220	一段完工, 一段路基施工		
28	城市畅通类	市住建局	市国投集团	潭海路	言书路-云龙大道	续建	长260m, 宽20m	1876	2020.11-2023.06		186	路基施工		
29	城市畅通类	经开区建设局	市国投集团	职教城未移交道路大修	职教城	续建	明礼路(云龙大道—崇文路)、向阳北路(云龙大道—水园路)、智慧路(迎宾大道—崇文路)崇德路(迎宾大道—崇德路桥)崇文路(崇德路—北环大道)等历史遗留问题道路进行大修和交通标志标线修整	2010	2021.12-2023.05	600	1000	路面施工	基金收入	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
30	城市畅通类	经开区建设局	市国投集团	厚信路	明礼路~学林路	续建	长 1095m, 宽 30m	6965	2016.05-2023.06	1090	200	路基施工	保障性安居工程配套设施中央设施预算内资金	
31	城市畅通类	经开区建设局	市国投集团	银山路	盘龙路—云龙大道	续建	长 750m, 宽 18m	4871	2020.12-2023.06	1468	1000	基层面层施工	基金收入	
32	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	水支 03 路	黄泥塘路-规划六路	续建	长 644m, 宽 12m	5249	2020.05-2023.08	4000	600	基层面层施工	基金收入	
33	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	规划二路	桂花路-迎风路	续建	长 1660m, 宽 16m	19882	2019.10-2023.08	16382	2500	基层面层施工		
34	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	迎风路	水支 06 路-规划二路	续建	长 1125m, 宽 30m	7294	2019.10-2023.05	5794	800	基层面层施工		
35	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	规划六路	水园路-规划二路	续建	长 828m,宽 20 米	6724	2019.10-2023.12	5724	600	基层面层施工		
36	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	黄泥塘路	水园路-规划二路	续建	长 930m, 宽 24m	14063	2020.06-2023.12	10063	2500	基层面层施工		
37	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	升龙路	迎风路-北环大道	续建	长 787m,宽 30m	9575	2021.07-2023.12	1700	1000	路基施工		

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
38	城市畅通类	市住建局	市国投集团	日新路	规划支路3-规划支路5	续建	全长1.3km, 路幅宽40m	15930	2020.04-2023.10	14662	1000	部分完工	基金收入	
39	城市畅通类	市住建局	市地产集团	映日路	莲易大道-金钩山路	续建	支路、0.417公里, 道路路幅24米	13142	2021.05-2023.11	8842	3000	部分完工	基金收入	1、项目总投资包含征地拆迁费用, 因征拆费用未核算, 2022年计划投资暂不含征地拆迁费用, 只包含前期费用、建安费用、杆迁等建设其他费用 2、2022年计划投资按竣工验收阶段进行统计。
40	城市畅通类	市住建局	市地产集团	金钩山路	莲易大道-金钩山路	续建	次干道、0.693公里, 道路路幅25米	7420	2021.05-2023.03	4019	2500	部分完工		
41	城市畅通类	市住建局	市地产集团	白云路	桂花路-规划32路	续建	次干道、0.24公里, 道路路幅24米	1648	2021.05-2022.05	848	800	完工		

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
42	环境安全类	市住建局		株洲湘江河西段岸线综合治理工程	珠江南路-建宁大桥	续建	2.5km 防洪绿道综合治理工程	6000	2021.11-2022.10	4000	2000	完工	市财政	2021 年市财政计划支付 2000 万, 已支付 2436.2051 万元 (21 年因征拆原因, 未按计划完工)
43	环境安全类	公用事业服务中心		市委党校、千金药业片区 (市委党校至服饰大道) 污水主干工程	市委党校至服饰大道	续建	沿现状敷设污水主干管、道路破除及恢复、加罩沥青混凝土等。污水主干管长度约 1150m, 其中: 开挖敷设 DN600/HDPE 多肋增强缠绕结构波纹管 (B 型) 约 638m。顶管敷设 D1000Q 钢筋混凝土管约 514m。	1350.18	2021.12-2022.05	180	1170	完工	市财政	21 年市财政计划支付 1600 万, 已支付 103.334 万元
44	环境安全类	公用事业服务中心		沿凿石路污水主干管工程	西环线西辅道至规划 144 路	续建	沿凿石路敷设污水主干管、道路破除及恢复等。污水主干管长度约 997m, 其中: 开挖敷设 DN600/HDPE 多肋增强缠绕结构波纹管约 337m。顶管敷设 D1000Q 钢筋混凝土管约 660m。	1399.22	2021.12-2022.05	210	1189	完工	市财政	21 年市财政计划支付 1400 万, 已支付 109.882 万元

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
45	环境安全类	天元区城管局		武广19地块微公园	天元区	新建	12700 m <sup>2</sup> 绿化、铺装、设施等	240	2022.05-2022.12	0	240	完工	创建生态园林城市专项资金	创建生态园林城市项目
46	环境安全类	荷塘区城管局		迎风北路与升龙大道交叉口微公园	荷塘区	新建	14000 m <sup>2</sup> 绿化、游步道等	230	2022.05-2022.12	0	230	完工		
47	环境安全类	石峰区城管局		金盆岭公园二期	石峰区	新建	1000 m <sup>2</sup> 绿化、游道、铺装、设施等	45	2022.07-2022.12	0	45	完工		
48	环境安全类	石峰区城管局		怡心园	石峰区	新建	6000 m <sup>2</sup> 绿化、游道、铺装、设施等	90	2022.07-2022.12	0	90	完工		
49	环境安全类	石峰区城管局		二汽运生活区微公园改造	石峰区	新建	拆除围墙，2100 m <sup>2</sup> 绿化、铺装等	80	2022.06-2022.12	0	80	完工		
50	环境安全类	芦淞区城管局		庆云山莲塘小学外微公园	芦淞区	新建	拆除围墙和违建房、1000 m <sup>2</sup> 绿化、铺装、设施等	55	2022.05-2022.12	0	55	完工		
51	环境安全类	芦淞区城管局		株董路明馨微公园	芦淞区	新建	山体栈道、游路、亭廊、4000 m <sup>2</sup> 绿化等	200	2022.08-2022.12	0	200	完工		
52	环境安全类	市城管局	市园林科学研究与技术指导所	园林科研基地(博古山路段)	天元区	新建	4000 m <sup>2</sup> 绿化、铺装、设施等	100	2022.05-2022.12	0	100	完工		

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
53	环境安全类	市城管局	市公园管理一所	石峰公园办公室旁拆迁区域及烧烤场改造	石峰区	新建	12000 m <sup>2</sup> 绿化、木栈道游路、铺装、路灯等基础设施	220	2022.06-2022.12	0	220	完工	创建生态园林城市专项资金	创建生态园林城市项目
54	环境安全类	市城管局	市公园管理一所	天鹅湖公园基础设施改造	荷塘区	新建	路灯、监控、湖水内循环等基础设施改造	180	2022.06-2022.12	0	180	完工		
55	环境安全类	市城管局	市公园管理二所	新苗公园配电房提质改造	荷塘区	新建	配电房修缮及设施更新	70	2022.05-2022.12	0	70	完工		
56	环境安全类	市城管局	市公园管理二所	神农公园迷宫周边绿化提质改造及沿湖木栏杆改造	芦淞区	新建	迷宫周边 4000 m <sup>2</sup> 绿化、园路、铺装、给排水、休闲座椅、分类垃圾桶等提质及沿湖木栏杆改造	90	2022.05-2022.12	0	90	完工		
57	环境安全类	市城管局	市公园管理二所	桥体中央隔离带绿化改造	芦淞区、天元区、石峰区	新建	石峰大桥、五桥、田心立交中间隔离带绿化改造	200	2022.06-2022.12	0	200	完工		

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置(起止点)	性质	项目规模	项目总投资(万元)	项目建设期	截止2021年底累计完成投资额(万元)	2022年计划投资额(万元)	计划进度	资金来源	备注
58	环境安全类	城发集团		田心路工业历史文化特色街	石峰区	新建	将老田心路改造成工业历史文化特色街	1000	2022.09-2022.12	0	1000	完工	专项债	高新技术产业园区配套设施专项债
59	环境安全类	城发集团		田心段绿色生态走廊	田心片区主干道沿线	新建	对田心片区主干道沿线进行城市微更新	1000	2022.09-2022.12	0	1000	完工		
60	环境安全类	经开区农业农村局	市国投集团	白石港学林路至红旗路河段治理工程	白石港学林路~红旗路段河段,	前期	白石港学林路~红旗路段河段,长7.5Km,	5253	2024.02-2024.10	0	1800	办理前期手续	中央资金+基金收入	
61	环境安全类	经开区农业农村局	市国投集团	秧田湾干渠	云龙大道—盘龙路	新建	长约1046m,其中,排水明渠552m,2-3m×4m箱涵长494m。	3841	2022.07-2023.12	280	50	办理前期手续	综合水治理改造工程专项资金	
62	环境安全类	株洲市云发污水处理有限公司		株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程	华夏幸福园区	续建	株洲市云霞工业污水预处理站一期(规模5000m <sup>3</sup> /d)及官典坝西支流截污干管(烟墩路~云瑞路段)(长1.6km)建设	8508	2021.07-2022.06	0	8508	完工	专项债	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
63	环境安全类	水务集团	排水公司	龙泉三期膜2区置换	芦淞区	续建	5万吨/天膜组件及产水泵改造	1750	2020.03-2022.06	1200	550	完工	黑臭水体专项资金	市财政分年度补贴项目
64	环境安全类	水务集团	排水公司	河西尾水压力管线敷设	天元区	新建	管线长度230米，管径1.3米	310	2022.10-2022.12	30	280	完工	市财政	《关于河西污水处理厂二期配套管网建设项目新增尾水压力管线项目准入申请表中总投资变更的情况说明》。项目建设位于绿心禁开区，项目立项需省发改委批复，2021年市财政资金，原计划240万，调整为310万



序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
65	新基建类	国网电力	市国投集团	周龙坡变电站搬迁	大丰站附近	新建	110KVA	7000	2022.08-2023.06	5650	457	启动建设	专项债	株洲经济开发区城际铁路大丰站片区配套公共基础设施专项债
66	新基建类	经开区建设局	市国投集团	中关村信息谷项目	株洲经开区	续建	项目主要建设新一代电子信息产业创新中心、集中电路成套装备国产化集成及验证平台和园区基础设施配套设施,总规划用地面积 156430 平方 m, 总建筑面积 160000 平方 m, 区内设置停车位 932 个。	100647	2020.12-2024.12	28800	5000	一期结构完工	专项债	株洲中关村信息谷专项债
67	新基建类	经开区建设局	市国投集团	湖南职教科技园产教融合基地新建工程(一期)	云龙示范区	续建	产教融合公共实训基地规划用地面积 287920 平方 m, 规划建筑面积 256458 平方 m; 配套服务设施规划用地面积 39958 平方 m, 规划建筑面积 60088 平方 m; 龙母河水系综合整治工程,河道长约 7.5km, 水体面积约 420 亩	217135	2019.10-2023.12	44228	15608	工贸学院基地:完成结构封顶;轨道国际基地:完成土建施工;“三高四新”基地:土石方施工;航空实训中心:竣工投产	专项债	湖南职教科技园产教融合基地专项债
合 计								1356313		571068	261910			

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注	
株洲市市政基础设施项目建设计划表（其他政府性资金储备项目）															
68	城市畅 通类	荷塘区	地产集 团	荷塘产业 开发区先 进硬质材 料产业园 配套基础 设施（暂 定名）	荷塘区	储备	映日路一期（莲易大道-金钩山路）、金钩山路（东环北路-悦舍路）、悦舍路（建宁港路-黄泥塘路）、映日路二期（金钩山路-香榭路）、黄泥塘路（东环北路-悦舍路）、产业孵化中心、人才公寓等以及相应的供配电、给排水、绿化景观等附属工程。项目总用地面积 128426.67 m <sup>2</sup> （约 192.64 亩）。	68104	2023	2024				争取专 项债+ 基金收 入	
69	城市畅 通类	芦淞区	地产集 团	株洲国家 高新区董 家墩高科 技工业园 航空动力 研发基地 配套基础 设施项目 （暂定 名）	芦淞区	储备	南环线辅道（湘江风光带-航空大道）、伏溪路（湘江风光带-枫叶青路）、枫叶青路（湘江风光带-航空大道）、甘溪路（天池路三期-盛康养老院）、湘江风光带（沿江路）（南环线-慢城大道）、天池路三期（天池路二期-慢城大道）、动力研发中心、综合发展中心以及相应的供配电、给排水、绿化景观等附属工程。项目总用地面积 432975 m <sup>2</sup> （约 649.46 亩）	339602	2023	2025				争取专 项债+ 基金收 入	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
70	城市畅 通类	芦淞区 政府	区住建 局	株洲市南 站路（铁 西路-铁 东路）新 建下穿铁 路立交工 程	铁西路-铁东 路	储备	全长 166 米，规划路幅 21.5 米-25 米	16987	2022.09- 2023.10	1000	/	/	争取专 项债+ 基金收 入	南岳岭地 块收益
71	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘产 业开发 区管委 会	金溪路	东环北路-金 达路	储备	全长 1720m，宽 60m	29000	2022.12- 2025.12	0	/	/	争取专 项债+ 基金收 入	
72	城市畅 通类	市住建 局	城发集 团	武广大道	湘江大道-栗 雨南路	储备	城市快速路，长约 800 米，路幅 40 米	8011	2022.11- 2024.12	5011	/	/	基金收 入	
73	城市畅 通类	市住建 局	城发集 团	响合路 (栗雨南 路-西环 线段)	栗雨南路-西 环线段	储备	项目东接西环线，西至栗雨南路， 城市次干道，道路长 800 米，路幅 宽 28 米。	8000	2023.04- 2024.12	0	/	/	基金收 入	
74	城市畅 通类	市住建 局	城发集 团	新马东路 (京珠高 速-湘芸 中路)	京珠高速-湘 芸路	储备	项目西接京珠高速，东至湘芸路， 道路宽度 60 米，道路全长约 1.72km	40000	2023.07- 2025.06	0	/	/	基金收 入	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
75	城市畅通类	市住建局	城发集团	昆仑山南路(南北辅道-西站南路)	南北辅道-西站南路	储备	项目南起西站南路,北至西环线北辅道,城市干路道,路长0.86km,道路宽度40米	8330	2023.07-2024.06	0	/	/	基金收入	
76	城市畅通类	市住建局	市城发集团	枫四路新建工程	溪三路-瑶溪北路	储备	道路全长约0.651km,规划等级为城市支路,标准路幅宽度18米	7500	2023.06-2024.12	3000	/	/	基金收入	
77	城市畅通类	市住建局	市城发集团	健康大道	乐山大道-湘江大道	储备	项目占地约139.4亩,道路总长约1300米,路幅40米。	20532	2023.6-2024.06	50	/	/	专项债+基金收入	株洲国家高新区动力谷配套公共基础设施项目专项债
78	城市畅通类	市住建局	市城发集团	创业大道	乐山大道-湘江大道	储备	项目占地约139.4亩,道路总长约1300米,路幅40米。	10988	2023.06-2024.06	50	/	/	专项债+基金收入	株洲国家高新区动力谷配套公共基础设施项目专项债
79	城市畅通类	市住建局	市城发集团	枫溪大桥东辅道新建工程	枫溪生态城	储备	辅道长480米,两侧长约240米。	3500	2023.06-2024.05	0	/	/	基金收入	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
80	城市畅通类	市住建局	市城发集团	荷花路	武广大道-健康大道	储备	项目占地约 99.2 亩，道路总长约 900 米，路幅 40 米	12882	2022.10-2023.10	30	/	/	专项债+基金收入	株洲国家高新区动力谷配套公共基础设施项目专项债
81	城市畅通类	市住建局	市城发集团	瑶溪北路及天枫路新建工程	瑶溪北路：南起南环线北辅道，北至沿江南路 天枫路：西起瑶溪北路，东至湿地东路	储备	瑶溪北路全长 1.083km，路幅宽 24m；天枫路全长 0.098km，路幅宽 20m	17326	2022.07-2024.06	800	/	/	基金收入	
82	城市畅通类	市住建局、国投集团		株洲市水竹湖片区汽车产业园配套基础设施项目项目	荷塘区	储备	项目用地约 1067 亩，总建筑面积约 25 万平方米，主要建设汽车产业生产厂房、研发用房及服务用房，配套路网及附属工程、雨污水管网设施及附属工程、停车场及公共设施等配套工程。	280000	2023.05-2025.06	0	/	/	专项债	拟申请专项债

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
83	城市畅通类	市住建局	市国投集团	大丰路	盘龙路-云龙大道	储备	长约 750m,宽 32m	9287	2023.06-2024.12	495	/	/	基金收入	储备地块 3
84	城市畅通类	市住建局	市国投集团	水园路	向阳北路—北环大道	储备	长 1600m, 宽 30m	20840	2021.04-2024.12	3776	/	/	基金收入	
85	城市畅通类	经开区建设局	市国投集团	站前路	双丰路-云龙大道	储备	长约 120m,宽 30m	1299	2023.06-2024.04	400	/	/	基金收入	大丰地块 C8 和 C9
86	城市畅通类	经开区建设局	市国投集团	智慧路拓宽工程	厚信路-弘智路	储备	长 600m, 宽 32m。	7430	2022.12-2024.03	0	/	/	基金收入	智慧广场
87	城市畅通类	市住建局	市地产集团	鑫胜路	江淶路-北株淶路	储备	次干道、0.462 公里, 道路路幅 24 米	3000	2022.07-2023.12	0	/	/	基金收入	因项目暂未立项,项目总投资暂不包含征地拆迁费用,最终总投资数据以发改委可研批复数据为准
88	城市畅通类	市住建局	市地产集团	早禾路	江淶路-北株淶路	储备	支路、0.417 公里, 道路路幅 25 米	5000	2022.07-2023.12	0	/	/	基金收入	
89	城市畅通类	市住建局	市地产集团	早禾坪地块土石方平整	早禾坪地块	储备	约 80 万方	3300	2022.05-2022.12	0	/	/	基金收入	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
90	城市畅 通类	市住建 局	市地产 集团	昆仑山北 路	神农大道-江 河一路	储 备	长 564.23m, 宽 24m, 道路等级为 次干道	2790	2022.06- 2023.07	0	/	/	基金收 入	因项目暂 未立项,项 目总投资 暂不包含 征地拆迁 费用,最终 总投资数 据以发改 委可研批 复数据为 准
91	城市畅 通类	市住建 局	市地产 集团	江河二路	株洲大道-黄 河北路	储 备	长 796m, 宽 14m, 道路等级为支 路	2162	2022.06- 2023.07	0	/	/	基金收 入	因项目暂 未立项,项 目总投资 暂不包含 征地拆迁 费用,最终 总投资数 据以发改 委可研批 复数据为 准
92	城市畅 通类	市住建 局	市地产 集团	黄泥塘路	规划 09 路-新 塘路	储 备	长 190m, 宽 24m, 道路等级为次 干道	1200	2021.03- 2022.06	0	/	/	基金收 入	
93	环境安 全类	市住建 局	市地产 集团	何家坳小 学枫溪学 校实验综 合楼	何家坳小学内	储 备	建筑面积约 2492.23 m <sup>2</sup>	1000	2022.05- 2022.12	0	/	/	基金收 入	因项目暂 未立项,项 目总投资 暂不包含 征地拆迁 费用,最终 总投资数 据以发改 委可研批 复数据为 准

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
94	环境安全类	市城管局		武广14 地块微公 园	天元区	储备	18000 m <sup>2</sup> 绿化、铺装、设施等	360	2022.05- 2022.12	0	/	/	基金收 入	创建生态 园林城市 项目
95	环境安全类	市城管局		华瑞微公 园	天元区	储备	绿化、铺装等	50	2022.05- 2022.12	0	/	/	基金收 入	创建生态 园林城市 项目、政府 会议纪要
96	环境安全类	市城管局		衡山路南 侧微公园	天元区	储备	10000 m <sup>2</sup> 绿化、铺装、设施等	200	2022.05- 2022.12	0	/	/	基金收 入	创建生态 园林城市 项目
97	环境安全类	市城管局		枫溪山体 公园	芦淞区	储备	山体游步道、绿化等	300	2022.05- 2022.12	0	/	/	基金收 入	创建生态 园林城市 项目、人大 代表提案



序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
98	环境安全类	市城管局	市政工程维护中心	新建市政养护基地	渌口区南洲镇田家湾村铁丝岭	储备	项目占地面积约 30 亩，一期投资主要包含土地费用、土建工程、电气工程、道路及硬化工程、环保改造升级工程等。预计年产 10 万吨左右沥青混凝土	2800	2023.05-2023.12	0	/	/	基金收入	市政基础设施专项资金根据《株府阅【2017】96号)会议纪要,由市财政局先期垫付项目资金;根据剑波常务副市长关于《关于新建市政养护基地项目资金问题的请示》(株城报【2020】3号)批示,资金来源应在资产变现中解决
99	环境安全类	渌口区政府	区住建局	株洲市渌口区渌口镇旅游基础设施建设	渌口老街渌滨路沿线	储备	渌江八总老街基础设施等保护修缮	20081.78	2023.03-2025.12	0	/	/	专项债	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
100	环境安全类	市水利局、市住建局	市城发集团	枫溪港排渍站新建工程	芦淞区老枫溪港下游入湘江口处	储备	设计总装机 2240kw (4×560kw)，设计排渍流量 21.00m³/s，项目规划厂区用地面积 7418.10m²，总建筑面积 1895.11m²。建设内容主要包括：泵站厂房及管理用房、前池、自排涵、抽排涵等。	8200	2022.08-2023.07	1448	/	/	基金收入	
101	环境安全类	市住建局	市城发集团	枫溪生态科技产业园配套设施项目	枫溪生态城	储备	配套工程包括枫溪湿地修复、排渍站、雨水净化设施等	118885	2023.04-2024.07	18036	/	/	专项债+基金收入	
102	环境安全类	市住建局	市城发集团	枫溪生态城湘江东岸综合整治二期工程	建宁大桥-溪三路	储备	湘江东岸综合整治二期工程项目总用地面积约 72.37 公顷，项目内容包括市政道路工程、防洪水利工程、景观工程、配套服务建筑等。	106861	2023.06-2025.12	31260	/	/	基金收入	
103	环境安全类	市住建局	市城发集团	湘江新城片区近期污水工程	浅塘路-博古山污水提升泵站	储备	新建污水泵站规模 3500m³/d,污水压力管 L=1450M	1808	2022.01-2022.12	30	/	/	基金收入	
104	环境安全类	市住建局	市城发集团	博古山北公园山体	北至响合路、南至星子坳路、东至栗塘路	储备	包含山体景观及星约湖水体景观工程两大部分，项目总用地面积约 1066.9 亩。建设内容生态驳岸、调蓄设施、下凹式绿地、透水铺装等。	15600	2017.12-2023.12	8000	/	/	基金收入	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
105	环境安全类	经开区建设局	市国投集团	云龙示范区职教城污水管网整治项目	职教城园区	储备	1、智慧路(迎宾大道~新塘路)、明礼路(云龙大道~城市支路)、弘智路(北环大道~崇德路)、城市支路(北环大道~智慧路)污水管网整治; 2、升龙路(北环大道~学林路)、崇德路(迎宾大道~厚信路, 云龙大道~升龙路)污水管网整治; 3、双洲路(红旗路~碧霞路)、傅家冲路(云龙大道~盘龙路)、厚信路(北环大道~明礼路)、向阳北路(云龙大道~水园路)污水管网整治; 4、藏龙路(云龙大道~站前路~盘龙路)、站前路(藏龙路~站前广场)、盘龙路(崇德路~北环大道)、望龙路(崇德路~学林路)、银山路(盘龙路~北环大道)、学林路(迎宾大道~龙母河)、崇文路(崇德路~北环大道)污水管网整治; 5、规划三路(中车大道~田心大道)、兴龙路(田心大道~长龙路)、四兴路(迎宾大道~日新路)、田心大道(兴龙路~时代大道)、中车大道(规划次1路~迎宾大道)、云霞大道(长龙路~云龙大道)、卧龙路(玉龙路~云霞大道)污水管网整治。 6、太平桥安置区二期、学府港湾雨污水管网、打牛塘、甘子塘、太平桥二期、大丰家园等污水管网整治。 7、学林路污水提升泵站及配套管道新建工程、龙母河东岸污水主干(崇德路段)、职教城雨污分流、职教城市政道路雨污管缺陷、分流改造等污水管网整治。 8、横石干渠污水管、藏龙路临时污水管网改迁工程整治。	4982	2023.08- 2023.12	0	/	/	基金收入	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
106	环境安全类	市教育局	市国投集团	水竹湖学校	荷塘区	储备	占地面积约 107 亩,规划学位 3240 个, 建筑面积 6.1 万平方米左右。	66146	2021.07-2024.08	9407	/	/	基金收入	
107	新基建类	天元区政府		株洲大道埋管	一汽大道-北汽大道, 一汽大道株洲大道-吉利路	储备	响塘变配套, 长度为 1200m,10 千伏电力埋管 16 孔	460	2021.11-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
108	新基建类	天元区政府		规划 121 路电力埋管	森林路-珠江南路	储备	天台南示范区建设, 长度约 1000m,10kV 电力埋管 6 孔	179	2022.03-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
109	新基建类	天元区政府		长江北路埋管	长江北路-庐山南路	储备	莲花变配套, 长约 600m, 10 千伏电力埋管 12 孔	181	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
110	新基建类	天元区政府		火炬四街埋管	明日路-株洲大道	储备	松树变配套, 长约 2000m, 10 千伏电力埋管 6 孔	358	2021.11-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
111	新基建类	天元区政府		湘芸中路埋管	衡山西路-泰山西路	储备	响塘变配套, 长约 1500m,10 千伏电力埋管 12 孔	453	2021.11-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
112	新基建类	天元区政府		神农大道电力埋管	泰山西路-黄山西路	储备	凿石变配套, 长度约 500m,10 千伏电力埋管 16 孔	192	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
113	新基建类	天元区政府		炎帝大道埋管	湘芸中路-古泉西路	储备	响塘变配套, 长约 1200m,10 千伏电力埋管 16 孔	460	2021.11-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
114	新基建类	天元区政府		站前北路埋管	衡山西路-博古山路	储备	响塘变配套, 长约 1100m,10 千伏电力埋管 16 孔	422	2021.11-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
115	新基建类	荷塘区政府		新塘路电力埋管	桂花路-红旗中路	储备	红旗变配套, 改造工程, 长约为 700 米, 其中黄泥塘路-北环路段埋 12 孔	212	2021.11-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
116	新基建类	荷塘区政府		向阳北路电力埋管	云龙大道-新塘路	储备	红旗变配套, 长约为 1600 米, 10 千伏新埋管 10 孔	459	2021.11-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
117	新基建类	荷塘区政府		桂花路电力埋管	新塘路-水竹湖路路口	储备	红旗变配套, 长度约 1600 米, 10 千伏新埋管 10 孔	135	2021.11-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
118	新基建类	荷塘区政府		新华西路电力埋管	铁东路-建设南路	储备	芦淞示范网格建设, 长度约 154 米, 10 千伏电力埋管 10 孔	44	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
119	新基建类	荷塘区政府		铁东路电力埋管	合泰路-新华西路	储备	东湖变配套, 长约 1059 米, 10 千伏电力埋管 16 孔	406	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
120	新基建类	荷塘区政府		升龙路电力埋管	向阳北路-红旗中路	储备	红旗变配套, 改造工程, 长约为 1400 米, 10 千伏电力埋管 12 孔	423	2022.03-2022.09	0	/	/	拟申请专项债	
121	新基建类	荷塘区政府		金城东路电力埋管	荷塘大道-金环大道	储备	宋家桥变配套, 长度约为 1800 米。10 千伏埋管 8 孔	429	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
122	新基建类	荷塘区政府		金塘大道电力埋管	金龙路-金环大道	储备	宋家桥变配套, 长度约为 2900 米, 10 千伏埋管 8 孔	691	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
123	新基建类	荷塘区政府		金乐路电力埋管	金龙路-罗湾路	储备	宋家桥变配套, 长度约为 1600 米, 10 千伏埋管 8 孔	381	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
124	新基建类	芦淞区政府		通用路电力埋管	千亿大道-株瑞大道	储备	白关变配套, 长约 2700 米, 10 千伏电力埋管 16 孔	1036	2022.03-2022.09	0	/	/	拟申请专项债	
125	新基建类	芦淞区政府		千亿大道电力埋管	服饰大道-机场大道	储备	白关变配套, 长约 1700 米, 10 千伏电力埋管 16 孔	652	2022.03-2022.09	0	/	/	拟申请专项债	
126	新基建类	芦淞区政府		服饰大道电力埋管	东环线-石宋大道	储备	月服线延伸工程, 长约 2100 米, 10 千伏 6 孔	376	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
127	新基建类	芦淞区政府		江湾路电力埋管	盛世路-南环路	储备	枫溪变配套, 长度约 650 米, (盛世路-天池路 10 千伏埋管 8 孔)(天池路-南环路 16 孔)	249	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
128	新基建类	市住建局	城发集团	天池路电缆沟	枫溪变电站-江湾路	储备	枫溪变配套, 新建, 长度约 450 米, 110 千伏四回电缆沟。	126	2022.06-2022.09	0	/	/	拟申请专项债	
129	新基建类	市住建局	城发集团	天池路电力埋管	江湾路-栖溪路	储备	枫溪变配套, 新建, 长度约 550 米, 110 千伏埋管 8 孔。	154	2022.06-2022.09	0	/	/	拟申请专项债	
130	新基建类	市住建局	城发集团	江湾路电力埋管	天池路-南环路	储备	枫溪变配套, 改造, 长度约 650 米, 110 千伏埋管 8 孔。	182	2022.06-2022.09	0	/	/	拟申请专项债	
131	新基建类	市住建局	城发集团	天池路电缆沟	枫溪大道-江湾路	储备	枫溪变配套, 改造, 长度约 1800 米, 10 千伏埋管 24 孔	877	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注
132	新基建类	市住建局	城发集团	湿地东路电力埋管	天枫路-天池路	储备	枫溪变配套, 改造, 长度约 320 米, 10 千伏埋管 8 孔	48	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
133	新基建类	市住建局	城发集团	天枫路电力埋管	湿地东路-枫溪大道	储备	枫溪变配套, 改造, 长度约 700 米, 10 千伏埋管 8 孔	167	2022.06-2022.12	0	/	/	拟申请专项债	
134	新基建类	市住建局	城发集团	长江西路新建电缆沟	湘芸路-响塘变	储备	响塘变配套, 长度约 300m, 10 千伏电力埋管 24 孔	146	2021.11-2022.03	0	/	/	拟申请专项债	
135	新基建类	市住建局	城发集团	溪五路	江湾路-天枫路	储备	枫溪变配套, 10 千伏电力埋管 8 孔	76	2022.06-2022.12		/	/	拟申请专项债	
136	新基建类	株洲长株潭国际物流有限公司(清水塘)		株洲经开区铁路综合物流园建设项目		储备	项目主要建设内容为对原洗煤厂片区及周边老旧厂房及办公生活配套用房拆除, 以改造现有铁路货场为基础, 新建厂房及配套用房, 并配套建设给排水、供配电、消防、道路、绿化等工程。项目占地 647 亩, 新建及改造各类型厂房及配套用房面积 213968.00 m <sup>2</sup>	111139	2021.11-2024.10	0	/	/	专项债	株洲经开区铁路综合物流园建设项目专项债

序号	类别	建设单位	其他单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022 年计划 投资额 (万元)	计划进度	资金 来源	备注	
137	新基建类	荷塘区政府	市国投集团	黄泥塘道路路基及电力埋管	四二零铁路-水园路段	储备	红旗变配套,长度约1070米,110千伏电力埋管,水园路-四二零铁路段8孔,配套10千伏埋管24孔	660	2021.11-2022.03	0	/	/	拟申请专项债		
138	新基建类	市住建局	市国投集团	水园路路基及电力埋管	向阳北路-桂花变	储备	红旗变配套,长度约1800米,110千伏电力埋管路段16孔,配套10千伏埋管8孔	1100	2022.6-2022.12	0	/	/	拟申请专项债		
139	新基建类	市国投集团		藏龙路电力埋管	龙母河-盘龙南路段	储备	田心东变配套,长度约850米,110千伏埋管8孔,10千伏埋管24孔	425	2022.03-2024.03	0	/	/	拟申请专项债		
140	新基建类	市国投集团		藏龙路电力埋管	迎宾大道-龙母河段	储备	田心东变配套,长度约550米,110千伏埋管8孔,10千伏埋管24孔	330	2022.03-2024.03	0	/	/	拟申请专项债		
141	新基建类	市地产集团		黄泥塘路电力埋管	新塘路-四二零铁路	储备	红旗变配套,长约520米,10千伏电力埋管24孔	253	2022.03-2022.09	0	/	/	拟申请专项债		
合 计								1398228		86842					
总 计								2754540		657910	261910				



## 株洲市市政基础设施项目建设计划表（区级财力项目）

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注	
1	城市畅 通类	天元区政府	规划 156 路	规划 151 路- 规划 152 路	新建	长 230 米、宽 15 米	520	2022.08- 2022.12	0	520	完工	区财政		
2	城市畅 通类	天元区政府	规划 138 路	科瑞路-滨 江路	新建	长 260m, 宽 12m	750	2022.08- 2023.03	0	500	部分完 工	区财政	枫溪大桥 西桥头交 通改造- 路网完善 工程	
3	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	乐山大道三 期	健康大道- 创新大道	续 建	长度 0.59km,路幅宽度 40m, 道路性质为城市主干道	5264	2020.11- 2023.12	2800	1232	完成土 路基	PPP	
4	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	栗塘路	健康大道- 创新大道	续 建	长 824m, 宽 24m	6630	2021.01- 2022.12	2200	4430	完工	PPP	
5	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	创智路	健康大道- 创业五路	续 建	长 800m, 宽 24m	2300	2019.10- 2022.12	300	2000	完工	PPP	
6	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	湘芸路	健康大道- 创新大道	续 建	长 1250m, 宽 40m	19438	2019.09- 2022.12	8500	10938	完工	PPP	
7	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	响泉路	健康大道- 创业五路	续 建	长 800m, 宽 24m	6520	2019.10- 2022.12	3100	3420	完工	PPP	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
8	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	温泉路	健康大道- 创新大道	续 建	长 800m, 宽 18m	2368	2019.10- 2022.12	600	1768	完工	PPP	
9	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	创业四路	湘芸路-栗 塘路	续 建	长 800m, 宽 24m	6513	2019.08- 2022.12	2200	4313	完工	PPP	
10	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	创业五路	自主创业园	续 建	长 800m, 宽 18m	4623	2019.10- 2023.12	1600	1000	完成土 路基	PPP	
11	城市畅 通类	天元区 政府	顺明公司	健康大道	湘芸路-乐 山大道	续 建	长 1630m, 宽 40 米	23426	2018.06- 2022.12	17426	6000	完工	PPP	
12	城市畅 通类	天元区 政府	高科集团	大石桥环路	金马路-西 站南路	新 建	长 1610m, 宽 18m	6527	2022.04- 2022.12	2176	4351	完工	区财政	
13	城市畅 通类	天元区 政府	高科集团	仙月环路	金月路-大 石桥环路	新 建	长 465, 宽 26 米	3000	2022.04- 2022.12	1000	2000	完工	区财政	
14	城市畅 通类	天元区 政府	高科集团	博古山东路	神农城湘水 湾片区	新 建	长 380m, 宽 32m	3648	2022.03- 2023.12	1216	900	土路基 施工	区财政	
15	城市畅 通类	天元区 政府	高科集团	万溪东路	万富路-大 石桥环路	续 建	长 500m, 宽 18m	1515	2020.10- 2022.12	200	1315	完工	区财政	
16	城市畅 通类	天元区 政府	高科集团	西环线西辅 道(泰山西 路—长江西 路)新建工 程	月塘生态新 城	续 建	道路北起泰山西路, 南至长 江西路, 为西环线西侧辅 道, 全长 1020m, 路幅宽 14m, 按城市支路标准设计。	6558	2021.12- 2023.12	2186	900	排水、土 路基施 工	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
17	环境安全类	天元区政府	顺明公司	湘芸路地块 绿化带停车 场	创业大道- 健康大道	新建	总面积 15990 m <sup>2</sup> ，宽 30m， 长 550m	879	2022.04- 2022.12	0	879	完工	PPP	
18	环境安全类	天元区政府	顺明公司	自主创业园 水系（二期）	天易科技城	续建	长约 1700 米，宽约 50~100 米。建设内容包括水景、绿 化、广场、景观配套建筑及 给排水、供配电等。	5500	2019.09- 2022.05	2000	3500	完工	PPP	
19	环境安全类	天元区政府	顺明公司	自主创业园 水系（三期）	健康大道以 南	续建	面积约 10.75 公顷	5450	2019.10- 2022.12	603	4847	完工	PPP	
20	环境安全类	天元区政府	天元区住 建局	博古高排渠 （衡山西路 -株雷路）水 系综合治理 工程	衡山西路— 株雷路段博 古高排	续建	新建或改造雨水渠道（箱 涵）约 1000 米	2500	2021.10- 2022.12	500	2000	完工	区财政	
21	环境安全类	天元区政府	栗雨街道 办事处	瀚水栗源安 置小区雨污 分流改造	瀚水栗园小 区	续建	新建或改造雨水渠道（水 管）约 2000 米	300	2021.12- 2022.12	0	300	完工	区财政	
22	环境安全类	天元区政府	栗雨街道 办事处	凿石安置小 区雨污分流 改造工程	凿石小区	续建	新建或改造雨水渠道（水 管）约 300 米	88	2021.12- 2022.12	0	88	完工	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
23	环境安全类	天元区政府	栗雨街道办事处	王家坪老街及周边散户截污工程	王家坪及周边区域	续建	新建或改造雨水渠道(水管)约6000米	421	2021.12-2022.12	0	421	完工	区财政	
24	环境安全类	天元区政府	嵩山街道办事处	新东路临时排水顶管工程	新东路—老韶溪港	新建	新建雨水管顶管(DN1200)300米	350	2022.06-2022.12	100	250	完工	区财政	
25	环境安全类	天元区政府	株洲日盛房地产开发有限公司	白鹤公馆前微公园	天元区	新建	600平方米	30	2022.05-2022.12	0	30	完工	社会投资	
26	环境安全类	天元区政府	株洲中柏房地产有限公司	中大城临街微公园	天元区	新建	1124平方米	60	2022.02-2022.05	0	60	完工	社会投资	
27	环境安全类	天元区政府	株洲奥园房地产开发有限公司	珠江南路奥园微公园	天元区	新建	1500平方米	45	2022.10-2022.12	0	45	完工	社会投资	
28	新基建类	天元区政府		蓝盾路埋管	泰山路-滨江南路	改造	2022年城网改造项目,长约600m,10千伏电力埋管6孔	108	2022.6-2022.12	0	108	完工	区财政	总投资为建安费
29	新基建类	天元区政府		奥园广场东侧道路埋管	泰山东路-湘依路	改造	2022年城网改造项目,长约600m,10千伏电力埋管6孔	108	2022.6-2022.12	0	108	完工	区财政	总投资为建安费

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
30	新基建 类	天元区政府		火炬一街埋 管	珠江北路— 力嘉路,唐 人神产品体 验中心(黄 河北路-黄 河北路	改造	2022年城网改造项目,长约 1500m,10千伏电力埋管6 孔	269	2022.6-2 022.12	0	269	完工	区财政	总投资为 建安费
31	新基建 类	天元区政府		长江宝饰路 埋管	珠江南路- 黄河南路	改造	2022年城网改造项目,长约 1000m,10千伏电力埋管10 孔	287	2022.6-2 022.12	0	287	完工	区财政	总投资为 建安费
<b>小 计</b>								<b>115995</b>		<b>48707</b>	<b>58779</b>			
32	城市畅 通类	芦淞区 政府	区住建局	沿河旧支 142路	体育路-七 一路	新建	长约280m,宽12m(含生 态树池、溢流井、雨水花园、 透水铺装等海绵设施)	470	2022.10- 2023.03	70	300	部分完 工	区财政	
33	城市畅 通类	芦淞区 政府	区住建局	天枫路(溪 五路-枫溪 大道)路面 改造工程	溪五路-枫 溪大道	新建	长346m,宽20m(含生态 树池、溢流井、雨水花园、 透水铺装等海绵设施)	150	2022.10- 2022.12	0	150	完工	区财政	
34	城市畅 通类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	服饰二路	创业六路- 天池路	新建	城市支道,长320m,宽18m	2600	2022.05- 2023.03	0	1000	启动建 设	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
35	城市畅 通类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	千亿大道	航翼路-淞 口区界	新建	主干道,长约400米,宽42米	5200	2022.06- 2023.06	0	2500	启动建 设	区财政	
36	城市畅 通类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	天池路	南环线-航 空大道	新建	城市主干道,长380m,宽42m	7924	2022.06- 2023.08	0	5000	启动建 设	区财政	
37	城市畅 通类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	天曲路	航空大道- 南环线	新建	城市主干道,长500m,宽42m	6393	2022.06- 2023.06	0	2000	启动建 设	区财政	
38	城市畅 通类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	启明路	机场大道- 航程路	新建	城市支路,长442米,宽15米	1743	2022.06- 2023.06	0	1000	启动建 设	区财政	
39	环境安 全类	芦淞区政府		庆云街道大 冲口社区老 旧小区及周 边雨污分流 及道路提质 改造	芦淞区	新建	对大冲口社区电子电力设备厂老旧小区及周边的雨污分流及道路提质改造,小区154户,建筑面积1.27万m <sup>2</sup> 。小区内道路改造面积约4200m <sup>2</sup> ;出入道路新建6m宽,长度约250m;雨污分流改造管网长度约1200m,停车位改造数量约42个,小区内燃气管网改造	1424	2022.06- 2023.06	0	500	启动建 设	上级资 金、区配 套资金	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
40	环境安全类	芦淞区政府		龙泉山庄片区老旧小区及周边雨污分流及道路提质改造	芦淞区	新建	对龙泉山庄片区老旧小区及周边的雨污分流及道路提质改造, 小区 230 户, 建筑面积 2.49 万 m <sup>2</sup> , 道路改造面积约 25000 m <sup>2</sup> ; 雨污分流改造管网长度约 6000m; 护坡修缮约 3000 m <sup>2</sup> , 小区内燃气管网改造	2406	2022.06-2023.07	0	1000	启动建设	上级资金、区配套资金	
41	环境安全类	芦淞区政府	区住建局	芦淞区污水综合治理一期工程	芦淞区	新建	对枫溪大道周边、龙泉路片区、南湖塘周边的小街小巷、老旧小区新建雨污分流系统, 包括排水工程、道路工程	4215	2022.12-2023.12	0	500	部分开工	专项债及上级补助资金	
42	环境安全类	芦淞区政府	区住建局	芦淞区 2022 年老旧小区改造项目	芦淞区	新建	体育路中学小区、学堂冲小区、港务小区等共 27 个老旧小区改造, 改造内容包括屋顶防水、外墙渗水, 楼道粉刷; 雨污分流、路面改造	3610	2022.08-2023.04	0	3500	启动建设	上级资金及市、区配套资金各占 50%	
43	环境安全类	芦淞区政府	区住建局	董家墩老旧小区提质改造	董家墩街道	续建	包括幸福村、迎新二村、洗水工业园、南方航空、中华仁家、卫生村、建国村、中航怡园、新河村 9 个保障性安居工程基础配套	11100	2020.12-2022.10	10000	1100	完工	中央补助及地方配套资金	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
44	环境安全类	芦淞区政府	株洲顺億房地产开发有限责任公司	星河湾山地微公园	芦淞区	新建	18778 m <sup>2</sup>	380	2022.12-2022.12	0	380	完工	社会投资	
45	新基建类	芦淞区政府		贺嘉路电缆埋管	贺嘉路-建设中路	改造	株洲市第八中学双电源,长度约424,10千伏电力埋管10孔	122	2022.04-2022.05	0	122	完工	区财政	总投资为建安费
46	新基建类	芦淞区政府		天元大桥桥东北辅道电缆埋管	枫溪大道-石宋西路	改造	株洲市第一中学双电源,长度约370米,10千伏电力埋管12孔	221	2022.04-2022.05	0	221	完工	区财政	总投资为建安费
<b>小 计</b>								<b>47957</b>		<b>10070</b>	<b>19273</b>			
47	城市畅通类	荷塘区政府	荷塘区住建局	南车北路	迎风路-北环大道	续建	长831m,宽16m	4603	2021.08-2023.06	2000	1000	完成部分路基及排水工程	区财政	
48	城市畅通类	荷塘区政府	荷塘区住建局	规划01路	规划09路-新塘路	续建	长831m,宽18m	3096	2020.11-2022.12	1096	2000	完工	区财政	
49	城市畅通类	荷塘区政府	荷塘区住建局	规划09路	芙蓉路-规划01路	续建	长197m,宽15m	2196	2020.11-2022.12	696	1500	完工	区财政	
50	城市畅通类	荷塘区政府	荷塘区住建局	黄泥塘路	新华路-东环北路	续建	长520m,宽28m	24964	2020.10-2025.12	10000	6000	完成部分路基及排水工程	区财政	



序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
51	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘区住 建局	荷塘路	金钩山路- 黄泥塘路	续 建	长 639m, 宽 28m	15432	2020.10- 2025.12	6500	3500	完成部 分路基 及排水 工程	区财政	
52	城市畅 通类	荷塘区 政府	金城集团	株洲金山工 业园产业新 城铁路专线	车辆段-三 一	新 建	铺设铁路约 3.44km, 含三座 铁路桥梁	36000	2022.12- 2024.12	2517	3300	启动建 设	区财政	
53	城市畅 通类	荷塘区 政府	金城集团	金泉路	金精路-金 城东路	续 建	长约 1248.5m, 宽 24m,	11876	2018.12- 2022.12	7568	4309	完工	区财政	
54	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	丽舍路二期	东环北路- 悦舍路	新 建	610m, 宽 20m	5712	2022.09- 2024.09	3230	600	完成路 基	区财政	
55	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	映日路	丽舍路-金 溪路	新 建	长 400 米, 宽 25 米	4000	2022.09- 2024.09	1190	600	启动建 设	区财政	
56	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	金桥路	金泉路-金 塘大道	新 建	全长 960 米, 宽 40 米	22000	2022.12- 2026.12	0	5000	启动建 设	区财政	
57	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	金泉路	金城东路- 金桥路	新 建	全长 870m, 宽 24m	7800	2022.12- 2024.12	0	900	启动建 设	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
58	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	桂花路上跨 四三0厂专 用线立交工 程	桂花路	新建	新建道路主线上跨铁路立 立交桥，道路改造范围约 0.846km，道路横断面宽度 为32m，新建桥梁全长 434m，桥梁宽度为16m，其 中道路主线为双向4车道	15966	2022.12- 2024.12	85	3000	启动建 设	区财政	
59	城市畅 通类	荷塘区 政府	荷塘产业 开发区管 委会	红旗路上跨 四三0厂专 用线立交工 程	红旗路	新建	红旗路桥梁上跨现状铁路， 新建道路主线上跨铁路立 立交桥，道路改造范围约 0.66km，道路横断面宽度为 50m，新建桥梁全长 230.04m，桥梁宽度为29m， 其中道路主线为双向6车道	12492	2022.12- 2024.12	0	3000	启动建 设	区财政	
60	城市畅 通类	荷塘区 政府	市国投集 团	新塘路（金 荷大道）	北环大道- 金桥路	续 建	长1470m,宽40m	30160	2020.03- 2023.12	18600	4184	基层面 层施工	市国投、 荷塘区 政府各 出资 50%	
61	环境安 全类	荷塘区 政府	荷塘区住 建局	荷塘区桂花 街道赵家冲 社区老旧小 区改造配套 基础设施建 设项目	荷塘区	续 建	改造排水管道约1000米	2150	2021.12- 2023.06	0	1200	完成部 分排水 管网改 造	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
62	环境安全类	荷塘区政府	荷塘区住建局	荷塘区茨菇塘街道前进社区老旧小区改造配套基础设施建设项目(茨菇塘路-新华西路-铁路生活区)	(茨菇塘路-新华西路-铁路生活区)	续建	改造排水管道约 1000 米	1620	2021.12-2023.06	0	1000	完成部分排水管网改造	区财政	
63	环境安全类	荷塘区政府	金城集团	湖南师范大学附属株洲荷塘实验学校(小学)	金泉路以西,金精路以南地块	续建	总规划面积约 58 亩,规划总用地面积 35114.05 平米,总建筑面积 29684.7 m <sup>2</sup> 拟建设教学楼、行政办公楼、风雨操场、食堂、宿舍等,部分建筑采用装配式	28109	2021.12-2023.12	5435	15000	完成 90%主体工程	区财政	施工
64	环境安全类	荷塘区政府	株洲市天隆房地产开发有限公司	株洲市天隆微公园	荷塘区	新建	9300 平米	100	2022.05-2022.12	0	100	完工	社会投资	
65	新基建类	荷塘区政府		金龙东路电力埋管	菱角塘-荷塘大道	改造	菱角塘配套,10 千伏新埋管(菱角塘-金乐路 20 孔)(金乐路-荷塘大道 12 孔)	975	2022.6-2022.12	0	975	完工	区财政	总投资为建安费

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注	
66	新基建类	荷塘区政府	新四路电缆埋管	新四路-新华东路	改造	株洲市第四中学双电源, 本次需扩建4孔。长度约190米。新四路无管道, 约450米, 10千伏电力埋管6孔。	76	2022.03-2022.04	0	76	完工	区财政	总投资为建安费	
67	新基建类	荷塘区政府	文化路电缆埋管	文化路-内部道路	改造	株洲市十三中学双电源, 长度约195米, 10千伏电力埋管6孔	35	2022.03-2022.04	0	35	完工	区财政	总投资为建安费	
68	新基建类	荷塘区政府	金桥路电力通道建设	荷塘大道-金环大道	新建	宋家桥变配套, 塔基交地并满足钢管杆施工标高, 路径长约3000米, 110千伏电力埋管8孔, 10千伏埋管24孔	230	2022.06-2022.12	0	230	完工	区财政	总投资为建安费	
69	新基建类	荷塘区政府	金泉路电力埋管	金龙路-金桥路	新建	宋家桥变配套, 长度约为1700米, 10千伏埋管8孔	405	2022.06-2022.12	0	405	完工	区财政	总投资为建安费	
小 计							229997		58917	57914				
70	城市畅通类	石峰区政府	株洲市石峰区工程建设服务中心	规划支路三	西起日新路, 东接田心大道	续建	西起日新路, 东接田心大道, 路幅宽度20m, 全长510m, 以及排水、照明、交安等工程	2368	2020.12-2023.12	907	1278	完成总工程量50%	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
71	城市畅 通类	石峰区 政府	株洲循环 集团	火炬路道路 工程 (K0+880- K1+370)	田心大道以 南,时代大 道以东,迎 宾大道以北	续 建	全长约 490 米,藏龙路西边 道路宽 20 米,藏龙路东边 道路宽 28 米,双向四车道	3849	2021.09- 2022.12	849	3000	完工	区财政	
72	城市畅 通类	石峰区 政府	株洲循环 集团	中车大道南 段 (K1+660- K2+610)段	南起时代大 道南辅道, 北至重桥路	续 建	全长约 0.95 千米,标准路幅 宽 32m,双向六车道	36513	2018.10- 2023.12	10954	8520	完成部 分工程 量	区财政	
73	城市畅 通类	石峰区 政府	株洲循环 集团	藏龙路二期 (田心大道 -田林路)新 建工程	南起田心大 道,北至田 林路	续 建	全长 1303.038m,路幅宽度 为 36m,双向六车道.	28730	2020.12- 2023.12	200	9510	完成部 分工程 量	区财政	
74	城市畅 通类	石峰区 政府	株洲循环 集团	株所支路 (规划道路 -中车大道) 新建工程	东起规划道 路,西至中 车大道	续 建	全长约 307.5 米,路幅宽 20 米,双向四车道	4454	2020.12- 2022.10	1572	2882	完工	区财政	
75	环境安 全类	石峰区 政府	石峰区城 管局	金盆岭公园 二期	金盆岭公园	新 建	3000 m <sup>2</sup>	205	2022.04- 2022.10	0	205	完工	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
76	环境安全类	石峰区政府	石峰区城市管理和综合执法局	株洲市石峰区垃圾分类实施项目	石峰区	续建	居民小区、学校、超市、企事业单位、农贸市场、医院等全区范围建设垃圾分类站点。主要建设内容包括垃圾分类收集点、分拣中心、直运站点、宣传报刊亭、多媒体智能宣传平台、智能分类亭及终端	4000	2021.01-2023.12	405	387	计划2022年完成响石岭街道分类设备投放和宣传工作	区财政	
77	环境安全类	石峰区政府	株洲轨道交通产业发展股份有限公司	智谷三期井龙基地项目	石峰区	续建	总建筑面积 43634 平方米，3 栋厂房加 1 栋办公楼、多层厂房及办公配套	17061	2020.02-2022.12	10000	7061	完工	社会投资	
78	环境安全类	石峰区政府	株洲轨道交通产业发展股份有限公司	智谷三期茅太基地项目	石峰区	续建	总建筑面积 43609 平方米，3 栋厂房加 1 栋办公楼、多层厂房及办公配套	17090	2020.02-2022.12	12600	4490	完工	社会投资	
79	新基建类	石峰区政府		长青路电缆埋管	田红路-长青路	改造	九方中学双电源，长度约 372 米，10 千伏电力埋管 8 孔	89	2022.02-2022.05	0	89	完工	区财政	总投资为建安费
80	新基建类	石峰区政府		时代大道电力西侧埋管	迎宾路路口-中车大道路口	改造	线路改造，长度约为 2600 米。10 千伏埋管 10 孔	746	2022.06-2022.12	0	746	完工	区财政	总投资为建安费

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
81	新基建 类	石峰区政府		迎宾大道电 力埋管	红旗北路- 北环大道	改 造	田心东变配套，长度约为 2600米，10千伏埋管24孔	1267	2022.07- 2023.12	0	50	启动建 设	区财政	总投资为 建安费
82	新基建 类	石峰区政府		中车大道	时代大道辅 道-重桥路	改 造	田心示范网格建设，长度约 950米，10千伏电力埋管12 孔	287	2022.06- 2022.12	0	287	完工	区财政	总投资为 建安费
<b>小 计</b>								<b>116659</b>		<b>37486</b>	<b>38505</b>			
83	城市畅 通类	经开区 管委会	云发集团	杉园路	盘龙路-云 天大道	新 建	项目建设用地面积 38609.18 m <sup>2</sup> ，合57.91亩。 道路全长1.33km，标准路幅 宽度为24m。道路等级为城 市次干路，双向四车道，设 计时速40km/h。	12032	2022.09- 2023.09	0	5000	完成部 分路基	专项债	
84	城市畅 通类	经开区 管委会	云发集团	菖塘北路	洞株路-云 田路	新 建	项目建设用地面积 16156.51 m <sup>2</sup> ，合24.25亩。 道路全长0.54Km，标准路 幅宽度为24m。道路等级为 城市次干路，双向四车道， 设计时速40km/h。	4769	2022.09- 2023.09	0	2000	完成部 分路基	专项债	
85	城市畅 通类	经开区 管委会	云发集团	云海桥	龙母河片区	新 建	长270米，宽40米，非等 跨连续梁桥	7500	2022.10- 2023.10	0	5000	完成下 部结构 及连续 梁浇筑	专项债	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
86	城市畅 通类	经开区 管委会	云发集团	莲花桥	龙母河片区	新建	长 210 米，宽 24 米，非等 跨连续梁桥	5200	2022.10- 2023.10	0	3000	完成下 部结构 及连续 梁浇筑	专项债	
87	城市畅 通类	经开区 管委会	云发集团	生物科技园 示范园配套 道路新建工 程二期项目	百合路：马 鞍路—云峰 大道	新建	百合路道路长约 730m，路 幅宽 24m	9000	2022.12- 2023.12	0	3000	启动建 设	专项债	
88	城市畅 通类	经开区 管委会	云发集团	生物科技园 示范园配套 道路新建工 程一期项目	马鞍山路：百 合路-桃园路 桃园路：马 鞍路-云龙 大道 纬四路：百 合路-桃园路 百合路：马 鞍路-云龙 大道	续 建	马鞍山路：道路长约 350m， 路幅宽 24m，设计双向四车 道，设计车速为 40km/h。 桃园路：道路长约 540m， 路幅宽 40m，设计双向六车 道，设计车速为 50km/h。 纬四路：道路长约 380m， 路幅宽 13m，设计双向两车 道，设计车速为 30km/h。 百合路：道路长约 500m， 路幅宽 24m，设计双向四车 道，设计车速为 40km/h	16843	2020.12- 2022.06	13602	3241	完工	专项债	



序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
89	城市畅 通类	经开区 管委会	云发集团	响塘总部园 区基础设施	盘龙湖片区	续建	响塘总部园片区规划一、三 至七路，线路全长 1.9km， 路幅宽 15-18m；响塘路全 长 1.22km，宽 24m；盘龙 D 路长约 0.6 千米，路幅宽 18 米	16154	2021.06- 2022.12	9154	7000	完工	专项债	
90	城市畅 通类	经开区 管委会	经开区土 地储备中 心	黄泥塘路	西起云龙大 道，东至示 范区边界	续建	本次设计范围西起云龙大 道(起点桩号 K0+024.300)， 东至示范区边界(终点 桩号 K0+300)，长约 0.28km，标准段路幅宽 24.0m，标准路段为双向四 车道，断面具体分幅为： 15.0m(机动车道)+2x2.5m (非机动车道) +2x2.0(人行道)=24.0m	8337	2021.10- 2022.06	4337	4000	完工	区财政	
91	城市畅 通类	经开区 管委会	经开区土 地储备中 心	水园路	南起黄 泥塘路，北 至向阳路	续建	工程范围全长 0.26Km，标 准段路幅宽 30.0m、双向四 车道，人非共板，采用两块 板形式。4.0m(中央绿化带) +2x7.5m(机动车道) +2x3.5m(非机动车道) 2x2.0m(人行道)=30.0m	2983	2021.10- 2022.06	1800	1183	完工	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
92	城市畅 通类	经开区 管委会	经开区土 地储备中 心	长郡云龙实 验学校周边 道路(规划 二、三路)	"规划道路 二: 规划道 路三-四兴路 规划道路 三: 学林路- 四兴路"	续 建	南起规划道路四,北至四兴 路,全长约 240m, 规划路幅 宽 20m(14.0m 车道+2x3.0m 人行道=20.0m), 标准路段 为双向四车道, 人非共板, 采用一块板形式, 支路	17997	2021.12- 2022.12	12424	5573	完工	区财政	
93	城市畅 通类	经开区 管委会	云冶公司	华强北路	云峰大道— 示范区北边 界	新 建	长约 2.1 千米, 路幅宽 34 米	10500	2022.06- 2023.09	0	3700	完成部 分路基	PPP	
94	城市畅 通类	经开区 管委会	云冶公司	云峰大道二 期东 C 段	福林路—示 范区边界	新 建	长约 1.5 千米, 路幅宽 42.5—55.5 米	12000	2022.06- 2023.09	0	4600	完成部 分路基	PPP	
95	城市畅 通类	经开区 管委会	云冶公司	云峰大道	创元路—沙 坡里	新 建	长约 0.7 千米, 路幅宽 42.5—55.5 米	8600	2022.06- 2023.09	0	5100	基层完 成	PPP	
96	城市畅 通类	经开区 管委会	云冶公司	云峰大道二 期东 C 段	北欧环线连 接线—福林 路	续 建	道路长度:1200 米, 道路宽 度:42 米, 道路等级:主干道;	13317	2020.03- 2022.12	7500	5817	完工	PPP	
97	城市畅 通类	经开区 管委会	云冶公司	卧龙路 B 段	玉龙路—学 林路	续 建	长约 0.85 千米, 路幅宽 30 米	5267	2020.06- 2022.12	2897	2370	完工	PPP	
98	城市畅 通类	经开区 管委会	项目办	官典路	云霞大道- 桔园路	续 建	道路长度:700 米, 道路宽 度:30 米, 道路等级:次干 路, 设计速度:40KM/H, 道 路分幅:双向两车道	7251	2021.05- 2022.10	6950	301	完工	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
99	城市畅 通类	经开区 管委会	项目办	西台路	桔园路-龙 虎路	续 建	道路长度:270 米, 道路宽 度:16 米, 支路, 设计速 度:30KM/H, 道路分幅:双 向两车道	2605	2021.8-2 022.4	1932	673	完工	区财政	
100	城市畅 通类	经开区 管委会	项目办	金科景朝集 美云湖项目 配套基础设 施新建工程	台子路(卧 龙路-金狮 路) 金狮路(云 霞大道-台 子路)	续 建	台子路道路全长约 0.32km, 路幅宽度为 15m。设计车速 30km/h, 支路。金狮路全长 约 0.34km, 宽度为 20m。设 计车速 30km/h, 城市支路。 官典坝中支流污水干管(台 子路-东支流干管), 起点为 台子路, 终点接东支流污水 管, 管径 DN600, 共 600m	4894	2021.10- 2022.6	2000	2894	完工	区财政	
101	环境安 全类	经开区 管委会	云冶公司	磐龙湖景观 工程	经开区	新 建	西起卧龙路, 东至升龙路, 南起学林路, 北至沪昆高 速。项目用地面积 2.25 平方 公里, 一期 434 亩	2175	2022.6-2 023.11	0	1100	完成 50%	PPP	
102	环境安 全类	经开区 农业农 村局	市国投集 团	水竹湖泵站 新建工程	经开区	新 建	新建泵站 1 座, 总装机 400KW, 设计流量 3.4m³/s	1750	2022.02- 2023.04	0	500	完成部 分主体 工程	区财政	
103	环境安 全类	经开区 农业农 村局	市云发集 团	胜利港排渍 站及防洪配 套工程	经开区	新 建	新建排渍泵站 1 座, 完善上 游堤防配套	3200	2022.10- 2024.04	0	500	启动建 设	区财政	

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
104	新基建类	经开区管委会	红旗北路东侧电力埋管	双洲路-迎宾大道北	改造	田心示范网格，线路改造，长度约为780米。10千伏埋管10孔	230	2022.06-2022.12	0	230	完工	区财政	总投资为建安费
105	新基建类	经开区管委会	云龙大道电力埋管	周龙坡变-红旗路与云龙大道交叉口	续建	红旗变配套，长度约1770米，110千伏电力埋管8孔	496	2021.11-2022.03	0	496	完工	区财政	总投资为建安费
106	新基建类	经开区管委会	水园路路基及电力埋管	黄泥塘路-向阳北路段	续建	红旗变配套，长度约200米，110千伏电力埋管路段16孔，配套10千伏埋管8孔	150	2021.11-2022.03	0	150	完工	区财政	总投资为建安费
107	新基建类	经开区管委会	黄泥塘道路路基及电力埋管	水园路-云龙大道西侧段	续建	红旗变配套，长度约260米，110千伏电力埋管，水园路-云龙大道西侧段段16孔，配套10千伏埋管16孔	182	2021.11-2022.03	0	182	完工	区财政	总投资为建安费
108	新基建类	经开区管委会	福林路路基建设	高福变电站址~云峰大道段	新建	高福变配套，配套10千伏埋管24孔，长约145米，需完成道路路基建设	/	2022.10-2023.12	0	/	完工	区财政	总投资为建安费
109	新基建类	经开区管委会	福林路路基建设	高福站址~云龙大道段	新建	高福变配套，计划钢管杆架设，长约2100米，需完成道路路基建设	150	2022.10-2022.12	0	150	完工	区财政	总投资为建安费
<b>小 计</b>							<b>173580</b>		<b>62596</b>	<b>67760</b>			

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
110	城市畅 通类	涪口区 政府	涪口区住 建局	梅子湖综合 开发项目湖 水路工程	梅子湖片区	新建	道路全长 720.8m, 规划道路 路幅宽度 18m, 设计车速为 30km/h, 双向二车道	3200	2022.01- 2022.06	0	3200	完工	区财政	
111	城市畅 通类	涪口区 政府	株洲涪湘 投资发展 集团有限 公司	航空大道株 洲县段建设 项目	南接“涪枫 大道”, 北至 “千亿大道”	续建	全长 2.67km, 城市快速路, 路幅宽 60m, 双向六车道	22531	2020.08- 2022.12	8190	14341	完工	区财政	
112	城市畅 通类	涪口区 政府	株洲涪口 经济开发 区产业发 展集团有 限公司	南洲新区 15 号道路及供 排水新建项 目	南洲工业园	续建	1、15 号道路全长约 1 千米, 路宽 15 米, 雨污分流, 次 干道, 建设内容包括: 道路; 雨、污水管道、DN400 毫米 球磨铸铁给水管道; 弱电工 程等配套工程	10000	2021.11- 2023.12	1000	2000	排水工 程完成 设计工 程量 50%	争取上 级政策 性资金、 区财政	
113	城市畅 通类	涪口区 政府	湖南惠天 然投资发 展有限公 司	沿江路青龙 湾段综合治 理项目	青龙湾村	续建	沿江路青龙湾段总长 3.14 公里	110000	2021.07- 2025.12	1200	2400	完成区 界址点 至伟大 路段路 面及排 水排污 工程	区财政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
114	城市畅 通类	溇口区 政府	湖南惠天 然投资发 展有限公 司	规划二路南 段	青龙湾村	续 建	规划二路南段 570 米	3000	2021.09- 2022.12	300	2700	完成规 划二路 南段 570 米路面 及排水 排污工 程	区财政	
115	环境安 全类	溇口区政府		株洲市溇口 区向阳社区 老旧小区配 套设施建 设项目	溇口区	新 建	涉及改造小区 10 个；建设 任务 419 户；总建筑面积 45780 平方。小区道路沥青 改造 26640 平方；新建停车 240 个车位；新建排水管网 10182 米；新建玻璃钢化粪池 42 个，新建砖砌化粪池 96 个	2822	2022.03- 2022.12	0	2822	完工	上级政 策性资 金、区财 政	
116	环境安 全类	溇口区政府		株洲市溇口 区接龙桥社 区、伏波社 区老旧小区 配套设施建 设项目	溇口区	新 建	涉及改造小区 8 个，建设任 务 258 户；总建筑面积 22620 平方。道路沥青改造 33137 平方；新建停车位 175 个；新建排水管网 13167 米； 新建检查井 98 个	2774	2022.03- 2023.03	0	1800	完成 70%工 程量	上级政 策性资 金、区财 政	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
117	环境安全类	渌口区政府		株洲市渌口区朱亭镇老旧小区改造一期项目	渌口区	新建	改造小区 11 个，建设任务 133 户，总建筑面积 18200 平方。建设内容包括：道路沥青改造约 3 公里 33137 平方米公里；新建停车位 175 个；新建排水管网 13167 米、新建设检查井 98 个	2774	2022.03-2023.03	0	1800	完成 70% 工程量	上级政策性资金、区财政	
118	环境安全类	渌口区政府	株洲市渌口区水利局	湘江流域（株洲县段）东岸综合治理（道路及水利）建设项目	沿江路起于市县交界处，止于渌江北岸；渌江北岸起于沿江路止于渌水二桥；	新建	总用地面积 1068.02 亩，新征地面积 690.68 亩，涵盖道路工程、堤防工程及排水防涝工程	164404	2022.03-2024.03	6000	30000	完成前期工作并实现开工，完成道路修建工程量 30%	争取上级专项资金，区财政	
119	环境安全类	渌口区政府	渌口区住建局	渌口区水环境综合治理一期工程 PPP 项目	渌口城区	续建	将原株洲县污水处理厂设计规模 2 万吨/天扩建至 4 万吨/天；雨污分流改造管网和新建管网共计 20km	54118	2021.06-2022.12	21122	32996	完工	PPP	
120	环境安全类	渌口区政府	渌口区住建局	熙园小区基础设施配套改造项目	渌口城区	续建	内部道路改造 0.5km、小区景观绿化 400 m <sup>2</sup> 、水电改造 1.2km；新建充电棚 2 个，雨污分流改造 500m，新建养老中心 500 m <sup>2</sup> ，墙面改造 3.6 万 m <sup>2</sup>	800	2021.07-2022.09	400	400	完工	争取上级政策性和地方配套解决	

序号	类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
121	环境安全类	涪口区 政府	株洲涪口 经济开发 区产业发 展集团有 限公司	时代新材老 旧小区改造	涪口区时代 新材老旧小 区	新建	对小区内重新做沥青路面 5000 m <sup>2</sup> 、新增 DN300 球磨 筹铁给水管道 500 米、新增 DN300 钢制天然气管道 600 米、新建绿化工程 10000 m <sup>2</sup> 、 110KVA 电力改造。LED 路 灯 40 套、新建人防疏散广 场约 10000 m <sup>2</sup>	2800	2022.03- 2023.06	100	1500	完成项 目招投 标、设计 图纸的 道路、排 水、绿化 等 80% 工程量	争取上 级政策 性资金、 区财政	
122	环境安全类	涪口区 政府	株洲涪口 经济开发 区产业发 展集团有 限公司	标准厂房四 期新建项目	南洲工业园	续建	项目总用地面积 177.96 亩， 总建筑面积 158226.72m <sup>2</sup> ， 建设厂房 14 栋厂房，停车 位 489 个及配套的强电、自 来水、燃气	70538	2021.11- 2023.12	3000	5000	标准厂 房四期 完成土 石方平 整、施工 图纸设 计、招投 标、厂房 基础工 程	争取上 级政策 性资金、 区财政	
123	新基建 类	涪口区政府		梅苑路电力 埋管	漉浦路-滨 江路	改造	株洲市涪口区第五中学双 电源，长约 150 米，10 千伏 电力埋管 10 孔	100	2022.04- 2022.05	0	100	完工	区财政	总投资为 建安费



序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021年 年底累 计完成 投资额 (万元)	2022年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
124	新基建类	国网供电公司	龙城路电力埋管	托上变电站-南洲大道东侧	新建	托上变配套, 长约 750 米, 35 千伏电力埋管 12 孔	227	2022.06-2022.12	0	227	完工	电力专项资金	总投资为建安费
125	新基建类	涪口区政府	向阳路电力埋管	涪口变电站南侧-滨涪大道	新建	涪口变电站南侧-中央时代广场南侧段长度 0.8 千米, 采用 12 管 CPVCφ175; 中央时代广场南侧-滨涪大道段长度 0.81 千米, 采用 10 管 CPVCφ175	1050	2022.06-2022.12	0	1050	完工	区财政	总投资为建安费
126	新基建类	涪口区政府	漉蒲路电力埋管	南江路-漉蒲广场东南侧	新建	南江路-中央时代广场南侧段长度 0.32 千米, 采用 6 管 CPVCφ175; 中央时代广场南侧-漉蒲广场东南侧长度 1.349 千米, 采用 10 管 CPVCφ175	510	2022.10-2023.09	0	200	完成部分工程量	区财政	总投资为建安费
127	新基建类	涪口区政府	漉蒲路电力埋管	漉蒲广场南侧-环湖路	新建	湾塘变配套, 长约 1550 米, 10 千伏电力埋管 12 孔	468	2022.06-2022.12	0	468	完工	区财政	总投资为建安费
小 计							452116		41312	103004			
合 计							1136305		259088	345234			

## 株洲市市政基础设施项目建设计划表（企业自筹项目）

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年年底累 计完成投 资额 (万元)	2022 年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
1	环境安全类	株洲新奥燃气有限公司	潜江至韶关“西气东输”分输管线建设项目	南洲镇	续建	建设马洲阀室至南洲工业园的 20 公里天然气主干管建设。	6000	2021.03-2022.12	3000	3000	完工	自筹	
2	环境安全类	水务集团	给水管线建设项目	株洲市市区	新建	28 公里	5000	2022.01-2022.12	0	5000	完工	企业自筹	
3	环境安全类	株洲新奥燃气有限公司	株洲市引入第三气源和建设中心城区天然气高压管网项目	株洲市渌口区马洲村-株洲市天元区湘莲大道	新建	一期：①新建马洲村门站；②新建配套高压管网 23 公里：马洲村门站-株洲南洲新区 LNG 储配站。③新建调压站 二期：①新建高压管网 21 公里：南洲新区 LNG 站-天元区湘莲大道；②新建调压站	21800	2022.05-2025.05	0	2000	完成前期并启动建设	企业自筹	
4	环境安全类	株洲新奥燃气有限公司	燃气管道建设项目	株洲市市区	新建	市政燃气管道 30 公里	2800	2022.01-2022.12	0	2800	完工	企业自筹	

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年年底累 计完成投 资额 (万元)	2022 年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
5	环境安全类	株洲中油燃气有限公司	新建燃气管道	株洲市区 经营范围内	新建	新建燃气管网 20 公里	1323	2022.01- 2022.12	0	1323	完工	企业 自筹	
6	环境安全类	株洲金城燃气发展有限公司	东环北路至丽舍路中压燃气管道工程	东环北路 至丽舍路	新建	DE200 PE 管 1500 米	120	2022.02- 2022.08	0	120	完工	企业 自筹	
7	环境安全类	株洲金城燃气发展有限公司	三一智慧钢铁城主干管	荷塘区金 城东路	新建	DE160 PE 管 1000 米	80	2022.03- 2022.10	0	80	完工	企业 自筹	
8	环境安全类	株洲金城燃气发展有限公司	门站调压计量撬一座		新建	小时供气量 2 万立方米	180	2022.03- 2022.07	0	180	完工	企业 自筹	
9	环境安全类	湖南省天然气有限公司	衡阳-炎陵天然气支线管道工程	攸县、茶 陵、炎陵	续建	项目全长 161 公里，分为两段建设，项目投资 6.43 亿元，沿线设置站场 6 座，阀室 4 座。	87000	2018.10- 2022.04	76540	654	完工	企业 自筹	

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年年底累 计完成投 资额 (万元)	2022 年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
10	新基建类	国网株洲供电公司	湖南株洲西 500 千伏输变电工程		新建	新建变电容量 2000 兆伏安，线路长度 51 公里	120000	2022.11-2024.12	0	10000	完成变电站站址场平拆迁	企业自筹	
11	新基建类	国网株洲供电公司	湖南株洲桐梓 220 千伏输变电工程、湖南株洲新马 220 千伏输变电工程等 6 个 220 千伏开工项目		新建	开工湖南株洲桐梓 220 千伏输变电工程、湖南株洲新马 220 千伏输变电工程、湖南株洲攸县南 220 千伏输变电工程、湖南株洲西 500 千伏变电站 220 千伏送出工程、湖南株洲茶陵东 220 千伏输变电工程、湖南郴州罗霄-焦岭 220 千伏线路工程等 6 个 220 千伏项目 新建变电容量 840 兆伏安，线路长度 237 公里	190000	2022.10-2024.06	0	20000	完成变电站站址场平拆迁、线路塔基开挖	企业自筹	
12	新基建类	国网株洲供电公司	湖南株洲天元区天台 110 千伏输变电新建工程		新建	新建变电容量 160 兆伏安，线路长度 10 公里	10000	2022.10-2023.10	0	3000	完成变电站站址场平拆迁、基础施工	企业自筹	

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年年底累 计完成投 资额 (万元)	2022 年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
13	新基建 类	国网株洲供 电公司	湖南株洲天元 区莲花 110 千 伏变电站 1 号、2 号主变 增容改造工 程、湖南株洲 芦淞区枫溪 110 千伏输变 电工程、湖南 株洲渌口区湾 塘 110 千伏输 变电工程等 29 个 110 千伏 开工项目		新建	开工建设湖南株洲天元区莲花 110 千伏变电站 1 号、2 号主变增容改造工程、湖南株洲芦淞区枫溪 110 千伏输变电工程、湖南株洲渌口区湾塘 110 千伏输变电工程、湖南株洲攸县莲塘坳 110 千伏输变电工程、湖南株洲茶陵县茶祖 110 千伏输变电工程、湖南株洲渌口金牌 110 千伏变电站 1 号主变扩建工程、湖南株洲云龙示范区高福 110 千伏输变电工程、湖南株洲醴陵市官庄 110 千伏输变电工程、湖南株洲醴陵市船湾 110 千伏输变电工程、湖南株洲攸县明月 110 千伏输变电工程、湖南株洲荷塘区宋家桥 110 千伏输变电工程、湖南株洲天元区凿石 110 千伏输变电工程、湖南株洲渌口区姚家坝（张公岭）110 千伏输变电工程、湖南株洲天元区松树 110 千伏变电站 2 号主变扩建工程、湖南株洲石峰区田心东 110 千伏输变电工程、湖南株洲醴陵市陶子湖 110 千伏输变电工程、湖南株洲石峰区铜霞 110 千伏输变电工程、湖南株洲荷塘区金山 110 千伏输变电工程、湖南株洲茶陵创业园 110 千伏输变电工程、湖南株洲渌口区金牌—古岳峰 35 千伏线路工程、湖南株洲醴陵 35 千伏黄獭嘴—官庄线路新建工程、湖南株洲攸县柏市 35 千伏变电站 2 号主变扩建工程、湖南株洲攸县坪阳庙 35 千伏变电站 1 号主变扩建工程、湖南株洲茶陵县潞水—龙山岭 35 千伏线路新建工程、湖南株洲茶陵县齐星—浣溪 $\pi$ 进界首 35 千伏线路工程、湖南株洲炎陵县筷子篓—水口 T 接下村 35 千伏线路工程、湖南株洲炎陵县沔渡—洋东电站 T 接小江 35 千伏线路工程、湖南株洲炎陵县中村—双奎 T 接龙渣 35 千伏线路工程等 29 个 110 千伏项目。 新建变电容量 1150 兆伏安，线路长度 195 公里	150000	2022.06- 2023.12	0	50000	完成变 电站站 址场平 拆迁、电 气安装、 线路塔 基开挖、 线路组 塔架线	企业 自筹	

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年年底累 计完成投 资额 (万元)	2022 年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
14	新基建 类	国网株洲供 电公司	湖南韶山换流 站-云田 500 千 伏双回线路改 造工程、云田 —浏阳 II 回 500kV 线路工 程		续 建	改造线路 50 公里	40000	2021.09- 2022.12	5000	35000	完工	企业 自筹	
15	新基建 类	国网株洲供 电公司	湖南株洲河西 中心 220 千伏 输变电工程、 湖南株洲新庄 (白关) 220 千伏输变电工 程(含储能建 设)等 7 个 220 千伏项目		续 建	投产湖南株洲河西中心 220 千伏输变电工程、湖南株洲新庄(白关) 220 千伏输变电工程(含储能建设)、湖南株洲龙头 220 千伏输变电工程、湖南株洲大塘冲—郴州朝阳第二回 220 千伏线路工程、湖南株洲云田 500 千伏变电站 220 千伏出线优化工程、湖南株洲都塘 220 千伏变电站 2 号主变扩建工程、湖南株洲醴陵东 220 千伏输变电工程等 7 个 220 千伏项目。 新建变电容量 1320 兆伏安，线路长度 187 公里	180000	2021.06- 2022.12	47000	123000	完工	企业 自筹	

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年年底累 计完成投 资额 (万元)	2022 年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
16	新基建 类	国网株洲供电公司	湖南株洲芦淞区高家坳 110 千伏输变电工程、湖南株洲荷塘区红旗 110 千伏输变电工程等 21 个项目		续建	投产湖南株洲芦淞区高家坳 110 千伏输变电工程、湖南株洲荷塘区红旗 110 千伏输变电工程、湖南株洲芦淞区白关 220 千伏变电站 110 千伏送出工程、湖南株洲石峰区田心 110 千伏变电站 110 千伏网络优化工程、湖南株洲天元区响塘 110 千伏输变电工程、湖南株洲天元区王家坪—窑塘冲 110 千伏线路改造工程、湖南株洲云龙示范区龙头 220 千伏变电站 110 千伏送出工程、湖南株洲醴陵黄沙 110 千伏输变电工程、湖南株洲醴陵市 35 千伏古家岭变电站 110 千伏升压工程、湖南株洲醴陵市醴陵东 220 千伏变电站 110 千伏送出工程、湖南株洲醴陵市福港 110 千伏变电站 2 号主变扩建工程、湖南株洲攸县新市 110 千伏输变电工程、湖南株洲渌口区川石 35 千伏输变电工程、湖南株洲醴陵中塘 35 千伏变电站 1 号主变扩建工程、湖南株洲醴陵均楚—中塘 35 千伏线路工程、湖南株洲醴陵市鳌塘 35 千伏变电站 2 号主变增容改造工程、湖南株洲攸县双田 35 千伏变电站 1 号主变扩建工程、湖南株洲攸县格羊网线 T 接攸州变电站 35 千伏线路工程、湖南株洲茶陵县秩堂 35 千伏输变电工程、湖南株洲茶陵县舂筋 35 千伏输变电工程、湖南株洲茶陵县月岭 35 千伏变电站 2 号主变增容改造工程等 21 个 220 千伏项目。新建变电容量 472 兆伏安，线路长度 207 公里	110000	2021.08- 2022.12	32000	78000	完工	企业 自筹	

序号	类别	建设单位	项目名称	项目位置 (起止点)	性质	项目规模	项目 总投资 (万元)	项目 建设期	截止 2021 年年底累 计完成投 资额 (万元)	2022 年 计划投 资额 (万元)	计划 进度	资金 来源	备注
17	新基建 类	国网株洲供 电公司	株洲坚固立交 桥公共充电站 等充电桩建设		新建	完成 210 个充电桩建设	4730	2022.01- 2022.12	0	4730	完工	企业 自筹	
18	新基建 类	国网株洲供 电公司	湖南株洲 2022 年“城乡 配网提档”工 程		新建	新建改造 10 千伏线路 311.54 千米，新 建改造配变 1650 台，新建改造低压线 路 874.26 千米。	79000	2022.01- 2022.12	11000	68000	完工	企业 自筹	
合 计							<b>1008033</b>		<b>174540</b>	<b>406887</b>			